



STUDIO DI FATTIBILITÀ SINTETICO 10.1.1.11 – Piano delle infrastrutture telematiche della Città di Cuneo

Sommario

1	QUADRO CONOSCITIVO	7
1.1	QUADRO CONOSCITIVO GENERALE E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO.....	7
1.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.....	7
1.3	MODALITÀ DI GESTIONE DELL’OPERA.....	7
1.4	STATO DI AVANZAMENTO DELL’INTERVENTO.....	8
1.5	ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI.....	9
2	FATTIBILITÀ TECNICA	9
2.1	INDICAZIONI TECNICHE “DI BASE” ED ESPLORAZIONE PREPROGETTUALI.....	9
2.2	PLANIMETRIA E CARTOGRAFIA DELL’AREA INTERESSATA.....	10
2.3	ELENCHI CATASTALI DELLE AREE OGGETTO DEL PROGRAMMA.....	11
2.4	STIMA PARAMETRICA DEL COSTO DI REALIZZAZIONE.....	16
3	COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	17
3.1	COMPATIBILITÀ URBANISTICA.....	17
3.2	IMPATTO AMBIENTALE.....	17
3.3	INSERIMENTO PAESAGGISTICO.....	17
4	SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA	17
4.1	DEFINIZIONE DEL BACINO DI UTENZA DELL’OPERA.....	17
4.2	STIMA DEI POTENZIALI UTENTI.....	18
4.3	PIANO FINANZIARIO DELL’OPERA.....	19
4.4	STIMA DEI COSTI DI GESTIONE / EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	19
4.5	COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI.....	20
4.6	SOSTENIBILITÀ DEI COSTI.....	21
5	CONVENIENZA ECONOMICO – SOCIALE	21
5.1	ANALISI AGGREGATA DEI BENEFICI.....	21
6	PROCEDURE	22
6.1	IDONEITÀ DELL’AREA ALL’INTERVENTO.....	22
6.2	DISPONIBILITÀ DELLE AREE E/O DEGLI IMMOBILI.....	22
6.3	PASSAGGI PROCEDURALI.....	22
6.4	CRONOPROGRAMMA.....	22
7	ANALISI DI SENSIBILITÀ E DI RISCHIO	22
7.1	ANALISI DI SENSIBILITÀ PER IL PIANO FINANZIARIO DELL’OPERA.....	22
7.2	DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTORI DI RISCHIO.....	23
8	ALLEGATO A – ELENCO INTERVENTI	24
8.1	INTERVENTO N°1 “PALAZZO S. GIOVANNI”.....	24
8.2	INTERVENTO N°2 “UNIVERSITÀ EX MATTATOIO”.....	25
8.3	INTERVENTO N°3 “QUESTURA”.....	26
8.4	INTERVENTO N°4 “MUSEO CIVICO”.....	27
8.5	INTERVENTO N°5 “PALAZZO CONTI DE’ MORRI”.....	28
8.6	INTERVENTO N°6 “CURIA VESCOVILE”.....	29
8.7	INTERVENTO N°7 “PALAZZO MUNICIPALE”.....	30
8.8	INTERVENTO N°8 “CONSERVATORIO MUSICALE “GHEDINI””.....	31
8.9	INTERVENTO N°9 “AFP - AZIENDA FORMAZIONE PROFESS.”.....	32
8.10	INTERVENTO N°10 “SAA – SCUOLA AMM. AZIENDALE”.....	33
8.11	INTERVENTO N°11 “UNIVERSITÀ CASA SAMONE”.....	34
8.12	INTERVENTO N°12 “GENIO CIVILE”.....	35
8.13	INTERVENTO N°13 “UNIVERSITÀ EX MATER AMABILIS”.....	36
8.14	INTERVENTO N°14 “COLDIRETTI”.....	37
8.15	INTERVENTO N°15 “SEMINARIO”.....	38

8.16	INTERVENTO N°16 "MUSEO CASA GALIMBERTI".....	39
8.17	INTERVENTO N°17 "COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA"	40
8.18	INTERVENTO N°18 "ASS. NAZIONALE ALPINI"	41
8.19	INTERVENTO N°19 "NODO TOPIX"	42
8.20	INTERVENTO N°20 "COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI"	43
8.21	INTERVENTO N°21 "SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO"	44
8.22	INTERVENTO N°22 "CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE"	45
8.23	INTERVENTO N°23 "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA"	46
8.24	INTERVENTO N°24 "UFFICIO DIFENSORE CIVICO"	47
8.25	INTERVENTO N°25 "UFFICI PROVINCIA (AGRICOLTURA - UMA)"	48
8.26	INTERVENTO N°26 "ASILO NIDO COMUNALE".....	49
8.27	INTERVENTO N°27 "STAZIONE CENTRALE FERROVIARIA"	50
8.28	INTERVENTO N°28 "MOVICENTRO - NODO INTERSCAMBIO G/R"	51
8.29	INTERVENTO N°29 ""S. CROCE""	52
8.30	INTERVENTO N°30 "OFFICINA COMUNALE"	53
8.31	INTERVENTO N°31 "LICEO ARTISTICO"	54
8.32	INTERVENTO N°32 "LICEO MUSICALE"	55
8.33	INTERVENTO N°33 "ISTITUTO SALESIANO "SAN G. BOSCO""	56
8.34	INTERVENTO N°34 "CORPO FORESTALE DELLO STATO"	57
8.35	INTERVENTO N°35 "CATASTO TERRENI-FABBRICATI"	58
8.36	INTERVENTO N°36 "AGENZIA DELLE ENTRATE"	59
8.37	INTERVENTO N°37 "AGENZIA DELLE DOGANE"	60
8.38	INTERVENTO N°38 "EX DISTRETTO MILITARE".....	61
8.39	INTERVENTO N°39 "CENTRALE TELECOM"	62
8.40	INTERVENTO N°40 "SCUOLA ELEMENTARE (C.SO G. FERRARIS)".....	63
8.41	INTERVENTO N°41 "SCUOLA MATERNA"	64
8.42	INTERVENTO N°42 "SCUOLA MEDIA N. 3"	65
8.43	INTERVENTO N°43 "PARCHEGGIO TESTATA EST-OVEST"	66
8.44	INTERVENTO N°44 "PALAZZO LOVERA"	67
8.45	INTERVENTO N°45 "BIBLIOTECA CIVICA"	68
8.46	INTERVENTO N°46 "ISTITUTO IPSIA".....	69
8.47	INTERVENTO N°47 "ISTITUTO TECNICO GEOMETRI E PERITI AGRARI"	70
8.48	INTERVENTO N°48 "SEDE CONSORZIO SOCIO ASS.LE (CSAC)"	71
8.49	INTERVENTO N°49 "PARCHEGGIO EX MERCATO DELLE UVE"	72
8.50	INTERVENTO N°50 "STAZIONE FERROVIARIA BORGO GESSO"	73
8.51	INTERVENTO N°51 "PIAZZA BOVES"	74
8.52	INTERVENTO N°52 "SCUOLA MEDIA "BERSEZIO CENTRO""	75
8.53	INTERVENTO N°53 "SCUOLA PROFESSIONALE "A. LATTES""	76
8.54	INTERVENTO N°54 "POSTE ITALIANE"	77
8.55	INTERVENTO N°55 "GIARDINI "FRESIA""	78
8.56	INTERVENTO N°56 "TRIBUNALE"	79
8.57	INTERVENTO N°57 "SCUOLA MATERNA"	80
8.58	INTERVENTO N°58 "ENAIP"	81
8.59	INTERVENTO N°59 "ASCENSORE DIAGONALE"	82
8.60	INTERVENTO N°60 "PARCO DELLA GIOVENTÙ - IMPIANTI SPORTIVI"	83
8.61	INTERVENTO N°61 "ATTRAVERSAMENTO EST-OVEST"	84
8.62	INTERVENTO N°62 "PARCHEGGIO PIAZZALE DOGANA"	85
8.63	INTERVENTO N°63 "ALGAT"	86
8.64	INTERVENTO N°64 "I.T.I.S. "M. DELPOZZO""	87
8.65	INTERVENTO N°65 "PROVVEDITORATO AGLI STUDI"	88
8.66	INTERVENTO N°66 "POSTE ITALIANE"	89
8.67	INTERVENTO N°67 "ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE"	90
8.68	INTERVENTO N°68 "ISTITUTO ZOOPROFILATTICO"	91
8.69	INTERVENTO N°69 "VIGILI DEL FUOCO"	92
8.70	INTERVENTO N°70 "POLIZIA STRADALE"	93
8.71	INTERVENTO N°71 "PARROCCHIA S.ROCCO".....	94
8.72	INTERVENTO N°72 "SCUOLA MATERNA S. ROCCO"	95
8.73	INTERVENTO N°73 "SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO"	96
8.74	INTERVENTO N°74 "CENTRALE TELECOM S. ROCCO".....	97

8.75	INTERVENTO N°75 "CITTÀ DEI RAGAZZI".....	98
8.76	INTERVENTO N°76 "SEDE ALPITOUR".....	99
8.77	INTERVENTO N°77 "CASA FAMIGLIA "PAPA GIOVANNI".....	100
8.78	INTERVENTO N°78 "PARROCCHIA S. PAOLO (CENTRO ANZIANI)".....	101
8.79	INTERVENTO N°79 "CENTRO COMMERCIALE S.PAOLO".....	102
8.80	INTERVENTO N°80 "SEDE DECENTRATA BIBLIOTECA CIVICA".....	103
8.81	INTERVENTO N°81 "SCUOLA ELEMENTARE".....	104
8.82	INTERVENTO N°82 "CSAC - CENTRO DIURNO FORMATIVO".....	105
8.83	INTERVENTO N°83 "CSAC - CENTRO DOCUMENTAZIONE".....	106
8.84	INTERVENTO N°84 "CSAC - MATER AMABILIS SEZ. ANGELI".....	107
8.85	INTERVENTO N°85 "SANTUARIO ANGELI".....	108
8.86	INTERVENTO N°86 "ATTRAVERSAMENTO EST-OVEST".....	109
8.87	INTERVENTO N°87 "SCUOLA MATERNA".....	110
8.88	INTERVENTO N°88 "CONFCOMMERCIO".....	111
8.89	INTERVENTO N°89 "ASS.NE ALBERGATORI ESERCENTI OPERATORI TURISTICI".....	112
8.90	INTERVENTO N°90 "ASILO NIDO COMUNALE".....	113
8.91	INTERVENTO N°91 "SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO".....	114
8.92	INTERVENTO N°92 "SCUOLA MATERNA".....	115
8.93	INTERVENTO N°93 "PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO".....	116
8.94	INTERVENTO N°94 "SCUOLA PARITARIA "IMMACOLATA".....	117
8.95	INTERVENTO N°95 "C.O.N.I.".....	118
8.96	INTERVENTO N°96 "SCUOLA MEDIA N. 2".....	119
8.97	INTERVENTO N°97 "ISTITUTO MAGISTRALE".....	120
8.98	INTERVENTO N°98 "COTTOLENGO".....	121
8.99	INTERVENTO N°99 "ASL N. 15 - MEDICINA LEGALE".....	122
8.100	INTERVENTO N°100 "ASS.NE GIOVANILE "S. TOMMASO".....	123
8.101	INTERVENTO N°101 "ISTITUTO COMMERCIALE "F. A. BONELLI".....	124
8.102	INTERVENTO N°102 "CCIAA - UFF. METRICO E DEL SAGGIO".....	125
8.103	INTERVENTO N°103 "TESORERIA COMUNALE".....	126
8.104	INTERVENTO N°104 "ASL N. 15".....	127
8.105	INTERVENTO N°105 "AREA SERVIZI ALLA PERSONA".....	128
8.106	INTERVENTO N°106 "LICEO SCIENTIFICO".....	129
8.107	INTERVENTO N°107 "LICEO CLASSICO".....	130
8.108	INTERVENTO N°108 "CSAC - CENTRO LAVORO PROTETTO".....	131
8.109	INTERVENTO N°109 "PARCHEGGIO "INPS".....	132
8.110	INTERVENTO N°110 "I.N.P.S.".....	133
8.111	INTERVENTO N°111 "Sc.INFANZIA-Sc.PRIMARIA PARIT. "A.FIORE".....	134
8.112	INTERVENTO N°112 "CASA "FAMIGLIA".....	135
8.113	INTERVENTO N°113 "CASA "BETANIA".....	136
8.114	INTERVENTO N°114 "UNIONE INDUSTRIALE".....	137
8.115	INTERVENTO N°115 "SEDE PROVINCIA DI CUNEO".....	138
8.116	INTERVENTO N°116 "CENTRO INCONTRI - PROVINCIA".....	139
8.117	INTERVENTO N°117 "ASL N. 15 - VILLA "S. CROCE".....	140
8.118	INTERVENTO N°118 "COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA".....	141
8.119	INTERVENTO N°119 "A.R.P.A. PIEMONTE".....	142
9	ALLEGATO B – STIME COSTI DI GESTIONE / EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	143
9.1	INTERVENTO N°1 "PALAZZO S. GIOVANNI".....	143
9.2	INTERVENTO N°2 "UNIVERSITÀ EX MATTATOIO".....	143
9.3	INTERVENTO N°3 "QUESTURA".....	143
9.4	INTERVENTO N°4 "MUSEO CIVICO".....	143
9.5	INTERVENTO N°5 "PALAZZO CONTI DE' MORRI".....	144
9.6	INTERVENTO N°6 "CURIA VESCOVILE".....	144
9.7	INTERVENTO N°7 "PALAZZO MUNICIPALE".....	144
9.8	INTERVENTO N°8 "CONSERVATORIO MUSICALE "GHEDINI".....	144
9.9	INTERVENTO N°9 "AFP - AZIENDA FORMAZIONE PROFESS.".....	144
9.10	INTERVENTO N°10 "SAA – SCUOLA AMM. AZIENDALE".....	145
9.11	INTERVENTO N°11 "UNIVERSITÀ CASA SAMONE".....	145
9.12	INTERVENTO N°12 "GENIO CIVILE".....	145

9.13	INTERVENTO N°13 "UNIVERSITÀ EX MATER AMABILIS"	145
9.14	INTERVENTO N°14 "COLDIRETTI"	145
9.15	INTERVENTO N°15 "SEMINARIO"	146
9.16	INTERVENTO N°16 "MUSEO CASA GALIMBERTI"	146
9.17	INTERVENTO N°17 "COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA"	146
9.18	INTERVENTO N°18 "ASS. NAZIONALE ALPINI"	146
9.19	INTERVENTO N°19 "NODO TOPIX"	146
9.20	INTERVENTO N°20 "COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI"	147
9.21	INTERVENTO N°21 "SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO"	147
9.22	INTERVENTO N°22 "CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE"	147
9.23	INTERVENTO N°23 "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA"	147
9.24	INTERVENTO N°24 "UFFICIO DIFENSORE CIVICO"	147
9.25	INTERVENTO N°25 "UFFICI PROVINCIA (AGRICOLTURA - UMA)"	148
9.26	INTERVENTO N°26 "ASILO NIDO COMUNALE"	148
9.27	INTERVENTO N°27 "STAZIONE CENTRALE FERROVIARIA"	148
9.28	INTERVENTO N°28 "MOVICENTRO - NODO INTERSCAMBIO G/R"	148
9.29	INTERVENTO N°29 "S. CROCE"	148
9.30	INTERVENTO N°30 "OFFICINA COMUNALE"	149
9.31	INTERVENTO N°31 "LICEO ARTISTICO"	149
9.32	INTERVENTO N°32 "LICEO MUSICALE"	149
9.33	INTERVENTO N°33 "ISTITUTO SALESIANO "SAN G. BOSCO"	149
9.34	INTERVENTO N°34 "CORPO FORESTALE DELLO STATO"	149
9.35	INTERVENTO N°35 "CATASTO TERRENI-FABBRICATI"	150
9.36	INTERVENTO N°36 "AGENZIA DELLE ENTRATE"	150
9.37	INTERVENTO N°37 "AGENZIA DELLE DOGANE"	150
9.38	INTERVENTO N°38 "EX DISTRETTO MILITARE"	150
9.39	INTERVENTO N°39 "CENTRALE TELECOM"	150
9.40	INTERVENTO N°40 "SCUOLA ELEMENTARE (C.SO G. FERRARIS)"	151
9.41	INTERVENTO N°41 "SCUOLA MATERNA"	151
9.42	INTERVENTO N°42 "SCUOLA MEDIA N. 3"	151
9.43	INTERVENTO N°43 "PARCHEGGIO TESTATA EST-OVEST"	151
9.44	INTERVENTO N°44 "PALAZZO LOVERA"	151
9.45	INTERVENTO N°45 "BIBLIOTECA CIVICA"	152
9.46	INTERVENTO N°46 "ISTITUTO IPSIA"	152
9.47	INTERVENTO N°47 "ISTITUTO TECNICO GEOMETRI E PERITI AGRARI"	152
9.48	INTERVENTO N°48 "SEDE CONSORZIO SOCIO ASS.LE (CSAC)"	152
9.49	INTERVENTO N°49 "PARCHEGGIO EX MERCATO DELLE UVE"	152
9.50	INTERVENTO N°50 "STAZIONE FERROVIARIA BORGO GESSO"	153
9.51	INTERVENTO N°51 "PIAZZA BOVES"	153
9.52	INTERVENTO N°52 "SCUOLA MEDIA "BERSEZIO CENTRO"	153
9.53	INTERVENTO N°53 "SCUOLA PROFESSIONALE "A. LATTES"	153
9.54	INTERVENTO N°54 "POSTE ITALIANE"	153
9.55	INTERVENTO N°55 "GIARDINI "FRESIA"	154
9.56	INTERVENTO N°56 "TRIBUNALE"	154
9.57	INTERVENTO N°57 "SCUOLA MATERNA"	154
9.58	INTERVENTO N°58 "ENAIP"	154
9.59	INTERVENTO N°59 "ASCENSORE DIAGONALE"	154
9.60	INTERVENTO N°60 "PARCO DELLA GIOVENTÙ - IMPIANTI SPORTIVI"	155
9.61	INTERVENTO N°61 "ATTRAVERSAMENTO EST-OVEST"	155
9.62	INTERVENTO N°62 "PARCHEGGIO PIAZZALE DOGANA"	155
9.63	INTERVENTO N°63 "ALGAT"	155
9.64	INTERVENTO N°64 "I.T.I.S. "M. DELPOZZO"	155
9.65	INTERVENTO N°65 "PROVVEDITORATO AGLI STUDI"	156
9.66	INTERVENTO N°66 "POSTE ITALIANE"	156
9.67	INTERVENTO N°67 "ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE"	156
9.68	INTERVENTO N°68 "ISTITUTO ZOOFILATTICO"	156
9.69	INTERVENTO N°69 "VIGILI DEL FUOCO"	156
9.70	INTERVENTO N°70 "POLIZIA STRADALE"	158
9.71	INTERVENTO N°71 "PARROCCHIA S.ROCCO"	158

9.72	INTERVENTO N°72 "SCUOLA MATERNA S. ROCCO"	158
9.73	INTERVENTO N°73 "SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO"	158
9.74	INTERVENTO N°74 "CENTRALE TELECOM S. ROCCO"	158
9.75	INTERVENTO N°75 "CITTÀ DEI RAGAZZI"	159
9.76	INTERVENTO N°76 "SEDE ALPITOUR"	159
9.77	INTERVENTO N°77 "CASA FAMIGLIA "PAPA GIOVANNI"	159
9.78	INTERVENTO N°78 "PARROCCHIA S. PAOLO (CENTRO ANZIANI)"	159
9.79	INTERVENTO N°79 "CENTRO COMMERCIALE S.PAOLO"	159
9.80	INTERVENTO N°80 "SEDE DECENTRATA BIBLIOTECA CIVICA"	160
9.81	INTERVENTO N°81 "SCUOLA ELEMENTARE"	160
9.82	INTERVENTO N°82 "CSAC - CENTRO DIURNO FORMATIVO"	160
9.83	INTERVENTO N°83 "CSAC - CENTRO DOCUMENTAZIONE"	160
9.84	INTERVENTO N°84 "CSAC - MATER AMABILIS SEZ. ANGELI"	160
9.85	INTERVENTO N°85 "SANTUARIO ANGELI"	161
9.86	INTERVENTO N°86 "ATTRAVERSAMENTO EST-OVEST"	161
9.87	INTERVENTO N°87 "SCUOLA MATERNA"	161
9.88	INTERVENTO N°88 "CONFCOMMERCIO"	161
9.89	INTERVENTO N°89 "ASS.NE ALBERGATORI ESERCENTI OPERATORI TURISTICI"	161
9.90	INTERVENTO N°90 "ASILO NIDO COMUNALE"	162
9.91	INTERVENTO N°91 "SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO"	162
9.92	INTERVENTO N°92 "SCUOLA MATERNA"	162
9.93	INTERVENTO N°93 "PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO"	162
9.94	INTERVENTO N°94 "SCUOLA PARITARIA "IMMACOLATA"	162
9.95	INTERVENTO N°95 "C.O.N.I."	163
9.96	INTERVENTO N°96 "SCUOLA MEDIA N. 2"	163
9.97	INTERVENTO N°97 "ISTITUTO MAGISTRALE"	163
9.98	INTERVENTO N°98 "COTTOLENGO"	163
9.99	INTERVENTO N°99 "ASL N. 15 - MEDICINA LEGALE"	163
9.100	INTERVENTO N°100 "ASS.NE GIOVANILE "S. TOMMASO"	165
9.101	INTERVENTO N°101 "ISTITUTO COMMERCIALE "F. A. BONELLI"	165
9.102	INTERVENTO N°102 "CCIAA - UFF. METRICO E DEL SAGGIO"	165
9.103	INTERVENTO N°103 "TESORERIA COMUNALE"	165
9.104	INTERVENTO N°104 "ASL N. 15"	165
9.105	INTERVENTO N°105 "AREA SERVIZI ALLA PERSONA"	166
9.106	INTERVENTO N°106 "LICEO SCIENTIFICO"	166
9.107	INTERVENTO N°107 "LICEO CLASSICO"	166
9.108	INTERVENTO N°108 "CSAC - CENTRO LAVORO PROTETTO"	166
9.109	INTERVENTO N°109 "PARCHEGGIO "INPS"	166
9.110	INTERVENTO N°110 "I.N.P.S."	167
9.111	INTERVENTO N°111 "Sc.INFANZIA-Sc.PRIMARIA PARIT. "A.FIORE"	167
9.112	INTERVENTO N°112 "CASA "FAMIGLIA"	167
9.113	INTERVENTO N°113 "CASA "BETANIA"	167
9.114	INTERVENTO N°114 "UNIONE INDUSTRIALE"	167
9.115	INTERVENTO N°115 "SEDE PROVINCIA DI CUNEO"	168
9.116	INTERVENTO N°116 "CENTRO INCONTRI - PROVINCIA"	168
9.117	INTERVENTO N°117 "ASL N. 15 - VILLA "S. CROCE"	168
9.118	INTERVENTO N°118 "COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA"	168
9.119	INTERVENTO N°119 "A.R.P.A. PIEMONTE"	168

1 Quadro conoscitivo

1.1 *Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento*

L'obiettivo strategico dell'amministrazione comunale è la diffusione di connettività in larga banda per raggiungere la convergenza tra i sistemi di telecomunicazione e permettere di fornire su un unico mezzo trasmissivo l'accesso ad Internet, la fonia (Voice over IP), la televisione digitale, la videosorveglianza e tutti i servizi innovativi che sfruttano la larga banda.

Tutti questi servizi potranno essere diffusi principalmente ai palazzi comunali ed alle istituzioni scolastiche, offrendo nuove opportunità ai percorsi formativi, oltre alla piena integrazione tra enti pubblici.

In aggiunta l'amministrazione comunale considera prioritaria l'adozione di un sistema di videosorveglianza cittadina che sfrutti l'infrastruttura telematica per la distribuzione delle immagini presso le sedi comunali del Settore Elaborazione Dati (centro di registrazione) e della Polizia Municipale (Centrale Operativa). In aggiunta è prevista l'estensione della rete comunale anche presso le centrali operative dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

La presenza di numerose Associazioni di Categoria permette inoltre lo sviluppo di centri di eccellenza nel campo della formazione a distanza degli associati. Per questo motivo nella pianificazione si è tenuto in considerazione la connessione degli edifici sedi di associazione.

L'obiettivo di questo intervento pertanto consiste nello sviluppo della rete telematica del Comune di Cuneo, per infrastrutturare le aree e gli edifici pubblici interessati da servizi tecnologicamente avanzati e per favorire l'azione degli operatori di telecomunicazioni nell'interconnessione degli enti pubblici e delle realtà private, prime tra tutte le associazioni di categoria. L'azione prevede la definizione di tutte le attività necessarie alla costituzione di una infrastruttura di telecomunicazioni aperta, flessibile e scalabile in base al volume di traffico che verrà generato e richiesto dagli utenti. L'intero sistema verrà regolato attraverso convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati per evitare posizioni di predominio.

1.2 *Individuazione delle alternative progettuali*

L'attuale scenario tecnologico vede la preponderanza delle connessioni in rame, essendo l'ultimo miglio, prevalentemente di proprietà dell'operatore dominante, l'unica infrastruttura disponibile nelle realtà medio piccole.

Le alternative progettuali sarebbero state legate alle telecomunicazioni senza fili, c.d. wireless.

L'evoluzione della normativa sulle telecomunicazioni senza fili, attuata a partire dal decreto Landolfi dell'ottobre 2005, ha aperto il mercato agli operatori cosiddetti Wireless Internet Service Provider.

Nelle realtà come Cuneo, tuttavia, gli effetti di questa liberalizzazione inizieranno a manifestarsi a partire dal 2007.

La scelta dell'amministrazione è stata quella di realizzare una infrastruttura dedicata al collegamento in fibra ottica, in linea con le iniziative regionali definite nel programma Wi-Pie.

1.3 *Modalità di gestione dell'opera*

Gli schemi di convenzione validi sul territorio comunale ed approvati dal Consiglio Comunale con delibera n°143 del 20 dicembre 2004 sono applicabili alla rete creata e permetteranno di identificare con precisione i ruoli e le responsabilità di ogni soggetto fornitore con proprie risorse delle infrastrutture sotterranee.

Per quanto riguarda i servizi comunali, essi saranno gestiti direttamente dall'ente. Tutti gli altri servizi saranno attivati e mantenuti a cura degli operatori di telecomunicazioni e dei soggetti concessionari.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici, la gestione delle reti telematiche sarà affidata alle rispettive strutture tecniche.

Trattandosi di una infrastruttura che parte dalla posa di "Fibre spente", per poi arrivare alla accensione delle stesse con la distribuzione dei servizi, si è modellata la seguente attività:

- o La attività di semplice manutenzione dell'opera prevede una serie di interventi preventivi atti a verificare la consistenza delle fibre e l'eventuale presenza di anomalie sui tracciati, con la produzione di una serie di report da consegnare all'ente proprietario delle infrastrutture.
- o Per gli interventi sulla rete in caso di interruzione dei collegamenti verso gli utenti, si è ipotizzata la presenza di una squadra di tecnici specializzati, reperibili entro i livelli di servizio concordati (SLA Service Level Agreement), in grado di intervenire e provvedere al ripristino del servizio.

1.4 Stato di avanzamento dell'intervento

La scheda di candidatura dell'intervento proposto in questo documento fu approvata con deliberazione della Giunta Comunale di Cuneo con deliberazione n°121 del 27 maggio 2005.

Nel corso del periodo intercorso tra l'atto di approvazione e la stesura di questo documento sono stati realizzati (o sono in procinto di essere approvati) alcuni elementi proposti nella scheda candidatura. Per questo motivo si fornisce una tabella comparativa degli interventi realizzati, allo scopo di definire con maggior precisione i progetti proposti e rimodulare l'intero intervento.

Testo proposto	Stato di avanzamento
Realizzazione di un insieme di infrastrutture sotterranee e aeree senza fili dedicate alle telecomunicazioni in banda larga sul territorio cittadino.	
Gli elementi principali dell'intervento sono rappresentati da:	
1.Realizzazione infrastruttura interrata nel centro storico ad uso comunale ed università (ex "Mattatoio").	Opera realizzata e funzionante (come dichiarato nella scheda candidatura).
2.Realizzazione infrastruttura interrata lungo Corso Monviso ad uso Ospedale Civile Santa Croce e Movicentro.	Opera realizzata e funzionante (come dichiarato nella scheda candidatura).
3.Raccordo tra l'opera nel centro storico ed in corso Monviso. Da realizzare.	Entro il mese di settembre 2006 sarà completato un tratto di cavidotto che raccorderà via Dronero (nel centro storico) con il centro di documentazione territoriale e proseguirà verso Corso Monviso (Movicentro - Ospedale). L'importo stanziato è stato di 250.000€ . Entro la fine del 2006 verrà attivato il sistema di videosorveglianza cittadino, che prevede scavi per la posa di sistemi di telecomunicazioni, per un importo totale di 213.000€ di cui 106.500€ finanziati dalla regione nell'ambito della L.R.6/2004.
4. Realizzazione infrastruttura Est a completamento dell'anello cittadino. Da realizzare.	Entro la fine dell'anno 2006 dovrebbe essere appaltata dalla Regione Piemonte la realizzazione di cavidotti nell'ambito della fase 3 "Favorire l'accesso" del programma Wi-Pie. L'importo presunto stanziato sarà di oltre 821.000€ . Poiché questo importo non è stato ancora deliberato, i progetti rientranti in questa iniziativa sono compresi nel piano.
5.Infrastrutturazione "capillare" area universitaria.	Compreso nell'intervento al punto 4.
6.Infrastrutturazione "capillare" area centro.	Da realizzare
7.Infrastrutturazione "capillare" area ospedali e Azienda Sanitaria Locale.	Vedi punto 4.
8.Infrastrutturazione "capillare" area ex-distretto militare	Entro la fine dell'anno 2007 dovrebbe essere completata la tratta tra il costruendo parcheggio di testata est-ovest e l'officina comunale presso Corso Monviso (vedi punto 2), per un importo di 30.000€ .

Testo proposto	Stato di avanzamento
9.Copertura Wireless Movicentro	Da realizzare
10.Copertura Wireless Area centrale	Da realizzare
11.Copertura Wireless Centro Storico – Piazza Virginio	Da realizzare
12.Infrastrutturazione edifici scolastici	Da realizzare

Si stima pertanto che degli interventi previsti per 3.160.000€ siano in corso di realizzazione o in via di delibera opere per oltre 1.313.000€ . Nelle quantificazioni economiche si terrà conto di queste iniziative e si citeranno le provenienze dei fondi.

1.5 **Abbreviazioni ed acronimi**

Abbreviazione	Significato
CSAC	Consorzio socio assistenziale del Cuneese
IPv4	Internet Protocol Version 4
IPv6	Internet Protocol Version 6
ITIS	Istituto Tecnico Industriale Statale
MAN	Metropolitan Area Network (Rete dati metropolitana)
RTC	Rete Telematica Comunale
SLA	Service Level Agreement
TOPIX	Torino Piemonte Internet Exchange

2 **Fattibilità tecnica**

2.1 **Indicazioni tecniche "di base" ed esplorazione preprogettuali**

Per quanto riguarda la componente passiva della rete telematica, si tratta di realizzare una serie di infrastrutture sotterranee.

Per le infrastrutture realizzate dal Comune di Cuneo, esse dovranno essere posate nelle strade cittadine, di norma alla profondità variabile da 100 a 80 cm., in base al tipo di attraversamento stradale ed ai sensi del vigente regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

In alternativa alla realizzazione di infrastrutture tramite scavi tradizionali, il Comune di Cuneo valuterà, la realizzazione di infrastrutture mediante tecniche di "minitrincea", "microtrincea" o "microtunnelling".

L'infrastruttura sotterranea sarà costituita di norma da tre tritubi di diametro non inferiore i 40 mm, oppure, lungo tratte non realizzate a profondità regolare, da tre tritubi sovrapposti contenuti entro uno scatolato metallico.

Nei locali connessi alla rete telematica dovrà essere definito un locale tecnico nel quale saranno collocati gli armadi tecnici e gli apparati attivi di rete. Locali analoghi dovranno essere predisposti per gli apparati wireless.

Per quanto riguarda la componente attiva, l'intera rete dovrà utilizzare il protocollo trasmissivo IPv4, con possibilità di upgrade al protocollo IPv6.

Tutti i sistemi di telecomunicazione dovranno usare il protocollo IP ed in particolare i sistemi di fonia e le telecamere per la videosorveglianza. Per quanto riguarda questi ultimi sarà possibile, in determinate condizioni, sfruttare per il cosiddetto "ultimo miglio" la tecnologia Ethernet over Power Lines.

Le infrastrutture realizzate nell'ambito del bando regionale di realizzazione della Linea 3 – favorire l'accesso saranno suddivise in tre categorie:


- Componenti infrastrutturali di tipo "A": Infrastrutture realizzate totalmente ex-novo secondo la definizione e le specifiche tecniche in vigore nel Comune di Cuneo.

- Componenti infrastrutturali di tipo "B": un cavo in fibra ottica monomodale posato ex-novo all'interno di opportuna tubazione già esistente sul territorio interessato (tubi/tritubi ad uso telecomunicazioni, pubblica illuminazione interrata ed aerea, rete fognaria, etc.).
- Componenti infrastrutturali di tipo "C": Cavi in fibra ottica già esistenti e posati, nella piena disponibilità dall'Appaltatore e concessi da questo in usufrutto a titolo gratuito a Regione Piemonte.

2.2 Planimetria e cartografia dell'area interessata

In rosso (grigio chiaro per le immagini per in bianco e nero): interventi attuati dal Comune di Cuneo.
In blu (grigio scuro per le immagini per in bianco e nero): interventi attuati dalla Regione Piemonte.

Figura 1 Pianta dell'altipiano con i cavidotti.



2.3 Elenchi catastali delle aree oggetto del programma

Nella tabella seguente viene fornito l'elenco dei punti prioritari di passaggio delle infrastrutture comunali e regionali, insieme con le tipologie dei locali.

Ogni intervento è classificato con un identificatore (Id), a cui si farà riferimento nel prosieguo del documento.

La fattibilità della realizzazione di ogni intervento verrà valutata in base alla prossimità dei punti di passaggio più vicini.

Come il lettore potrà notare, il numero di interventi sul territorio è veramente elevato. Per una corretta valutazione dell'intero progetto si deve considerare che ogni intervento non può essere realizzato a prescindere da interventi di livello inferiore o realizzati sulla medesima tratta. Questa considerazione riguarda soprattutto l'insieme di attività che dipendono dal finanziamento regionale di 815.000€.

Infatti, mentre per gli interventi sulla rete comunale la dorsale è già stata realizzata, per gli interventi sul lato est della città si rende necessario procedere allo scavo della porzione di anello che raccorda la rete comunale da corso Monviso fino al centro storico della città.

Ogni intervento risulta quindi condizionato dalla realizzazione del tratto di dorsale dall'intervento precedente fino a quello oggetto della scheda.

Id.	Tipologia	Destinazione d'uso	Indirizzo
1	Sede Comunale	Palazzo S. Giovanni	via Roma n. 4
2	Scuola	Università ex Mattatoio	p.za Torino n. 3
3	Forze dell'Ordine	Questura	p.za Torino n. 5
4	Sede Comunale	Museo Civico	via S. Maria n. 10
5	Sede Comunale	Palazzo Conti de' Morri	p.za Virginio n. 9
6	Sede Religiosa	Curia Vescovile	via Roma n. 7
7	Sede Comunale	Palazzo Municipale	via Roma n. 28
8	Scuola	Conservatorio Musicale "Ghedini"	via Roma n. 19
9	Scuola	AFP - Azienda Formazione Profess.	via S. Croce n. 6/A
10	Scuola	SAA – Scuola Amm. Aziendale	via S. Croce n. 6
11	Scuola	Università Casa Samone	via F.lli Vaschetto n. 11
12	Sede Regionale	Genio Civile	via Dronero n. 12
13	Scuola	Università ex Mater Amabilis	via Ferraris di Celle n. 2
14	Ass.ne di Categoria	Coldiretti	via Ferraris di Celle n. 1
15	Scuola	Seminario	via A. Rossi n. 28
16	Sede Comunale	Museo Casa Galimberti	via G. Ponza di S. Martino 1
17	Forze dell'Ordine	Comando Provinciale Guardia di Finanza	via C. Battisti n. 6
18	Ass.ne di Categoria	Ass. Nazionale Alpini	via C. Battisti n. 10
19	nodo TOPIX	nodo TOPIX	c.so M. Soleri n. 2
20	Forze dell'Ordine	Comando Provinciale Carabinieri	c.so M. Soleri n. 7
21	Scuola	Scuola Elementare I Circolo	c.so M. Soleri n. 1
22	Sede Comunale	Centro Documentazione Territoriale	via XXVIII Aprile n. 11
23	Sede Comunale	Istituto Storico della Resistenza	via XXVIII Aprile n. 13
24	Sede Provinciale	Ufficio Difensore Civico	c.so Dante n. 19
25	Sede Provinciale	uffici Provincia (Agricoltura - UMA)	c.so Dante n. 19
26	Scuola	Asilo Nido Comunale	via S. Pellico n. 5
27	Trasporti	Stazione Centrale ferroviaria	p.le Stazione
28	Trasporti	Movicentro - nodo interscambio G/R	p.le Stazione
29	Sanità	"S. Croce"	c.so Monviso n. 5
30	Sede Comunale	Officina Comunale	via Giotto n. 1
31	Scuola	Liceo Artistico	c.so A. de Gasperi n. 11
32	Scuola	Liceo Musicale	c.so A. de Gasperi n. 11
33	Sede Religiosa	Istituto Salesiano "San G. Bosco"	via San G. Bosco n. 19
34	Forze dell'Ordine	Corpo Forestale dello Stato	via P. Gobetti n. 18
35	Sede Statale	Catasto Terreni-Fabbricati	via G.B. Bongiovanni n. 32
36	Sede Statale	Agenzia delle Entrate	via P. Gobetti n. 27
37	Sede Statale	Agenzia delle Dogane	via P. Gobetti n. 27
38	Sede Comunale	ex Distretto Militare	via G.B. Bongiovanni n. 20
39	Sede Telecom Italia	centrale Telecom	via G.B. Bongiovanni n. 17
40	Scuola	Scuola Elementare (c.so G. Ferraris)	via G. Sciaparelli n. 11
41	Scuola	Scuola Materna	via A. Sobrero n. 18
42	Scuola	Scuola Media n. 3	via A. Sobrero n. 14

Id.	Tipologia	Destinazione d'uso	Indirizzo
43	Area videosorvegliata	Parcheggio testata EST-OVEST	via G.B. Bongiovanni n. 36
44	Sede Comunale	Palazzo Lovera	via Roma n. 36
45	Sede Comunale	Biblioteca Civica	via Cacciatori delle Alpi n. 9
46	Scuola	Istituto IPSIA	via Cacciatori delle Alpi n. 2
47	Scuola	Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari	via Alba n. 25
48	Serv. Socio-Assistenziali	sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC)	via F.lli Ramorino n. 18
49	Area videosorvegliata	Parcheggio ex Mercato delle Uve	p.le Porta Mondovì
50	Trasporti	Stazione ferroviaria Borgo Gesso	v.le Vecchia Stazione
51	Area videosorvegliata	Piazza Boves	p.za Boves
52	Scuola	Scuola Media "Bersezio Centro"	via Barbaroux n. 7
53	Scuola	Scuola professionale "A. Lattes"	via F.A. Bonelli n. 5
54	Sede Statale	Poste Italiane	via F.A. Bonelli n.6
55	Area videosorvegliata	Giardini "Fresia"	via L. Fresia
56	Sede Statale	Tribunale	via Asilo
57	Scuola	Scuola Materna	via Asilo n. 1
58	Scuola	ENAI	c.so Garibaldi n. 13
59	Area videosorvegliata	Ascensore diagonale	c.so Garibaldi n. 8
60	Area sportiva	Parco della Gioventù - Impianti Sportivi	Via Porta Garibaldi
61	Nodo stradale	Attraversamento EST-OVEST	via Tiziano Vecellio
62	Area videosorvegliata	Parcheggio Piazzale Dogana	via Tiziano Vecellio
63	Area industriale	ALGAT	via Tiziano Vecellio n. 7
64	Scuola	I.T.I.S. "M. DELPOZZO"	c.so A. De Gasperi n. 30
65	Scuola	Provveditorato agli Studi	c.so A. De Gasperi n. 40
66	Sede Statale	Poste Italiane	via degli Artigiani n. 2
67	Area industriale	Zona Industriale e Commerciale	verso via degli Artigiani
68	Sanità	Istituto Zooprofilattico	via S. Pertini n. 11
69	Sede Statale	Vigili del Fuoco	c.so A. De Gasperi n. 71
70	Forze dell'Ordine	Polizia Stradale	c.so A. De Gasperi n. 73
71	Sede Religiosa	Parrocchia S.Rocco	p.le Don Giuseppe Marro
72	Scuola	Scuola Materna S. Rocco	via Aisone n. 1
73	Scuola	Scuola Elementare S.Rocco	via Demonte n. 16
74	Centrale Telecom	Centrale Telecom S. Rocco	via Moiola n. 5
75	Serv. Socio-Assistenziali	Città dei Ragazzi	c.so Francia n. 129
76	Area industriale	sede Alpitour	via Fontanelle n. 2
77	Serv. Socio-Assistenziali	casa famiglia "Papa Giovanni"	via Pedona n. 11
78	Sede Religiosa	parrocchia S. Paolo (centro Anziani)	via B. Fenoglio n. 47
79	Area commerciale	centro commerciale S.Paolo	via L. T. Cavallo n. 7
80	Sede Comunale	sede decentrata Biblioteca Civica	via L. T. Cavallo n. 7
81	Scuola	Scuola Elementare	via L. Ferrero n. 2
82	Serv. Socio-Assistenziali	CSAC - Centro Diurno Formativo	via A. Felici n. 1
83	Serv. Socio-Assistenziali	CSAC - Centro Documentazione	via F. Mistral n. 1
84	Serv. Socio-Assistenziali	CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli	via F. Mistral n. 1
85	Sede Religiosa	Santuario Angeli	p.le Santuario Angeli
86	Area videosorvegliata	Attraversamento EST-OVEST	via G.F.Ghedini>via Don G.Minzoni
87	Scuola	Scuola Materna	via Don G. Minzoni n. 21
88	Ass.ne di Categoria	Confcommercio	via A. Avogadro n. 32
89	Ass.ne di Categoria	Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici	via A. Avogadro n. 32
90	Scuola	Asilo Nido	via B. di Tornaforte n. 19 bis
91	Scuola	Scuola Elementare III Circolo	via B. di Tornaforte n. 15
92	Scuola	Scuola Materna	via S. Arnaud n. 16
93	Sede Religiosa	Parrocchia Cuore Immacolato	via Medaglie d'Oro
94	Scuola	Scuola paritaria "Immacolata"	via Negrelli n. 14
95	Ass.ne di Categoria	C.O.N.I.	Via A. Stoppani n. 18 ter
96	Scuola	Scuola Media N. 2	via V. Bersezio n. 33
97	Scuola	Istituto Magistrale	c.so C. Brunet n. 12
98	Serv. Socio-Assistenziali	Cottolengo	c.so C. Brunet n. 8
99	Sanità	ASL N. 15 - Medicina legale	via Mons. D. Peano n. 16
100	Serv. Socio-Assistenziali	Ass.ne Giovanile "S. Tommaso"	Via V. Bersezio n. 2
101	Scuola	Istituto Commerciale "F. A. Bonelli"	viale Angeli n. 12
102	Ass.ne di Categoria	CCIAA - uff. Metrico e del Saggio	viale Angeli n. 21
103	Servizi Bancari	Tesoreria Comunale	Rondò Garibaldi
104	Sanità	ASL N. 15	via C. Boggio n. 12
105	Sede Provinciale	Area Servizi alla Persona	via XX Settembre n. 48
106	Scuola	Liceo Scientifico	via Monte Zovetto n. 6
107	Scuola	Liceo Classico	c.so Giolitti n. 11
108	Serv. Socio-Assistenziali	CSAC - Centro Lavoro Protetto	via A. Bassignano n. 45
109	Area videosorvegliata	Parcheggio "INPS"	p.le Cav. Vittorio Veneto
110	Sede Statale	I.N.P.S.	c.so S. di Santarosa n. 15
111	Scuola	Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore"	c.so Dante n. 58

Id.	Tipologia	Destinazione d'uso	Indirizzo
112	Serv. Socio-Assistenziali	Casa "Famiglia"	c.so Dante n. 52
113	Serv. Socio-Assistenziali	Casa "Betania"	via V. Bersezio n. 9
114	Ass.ne di Categoria	Unione Industriale	c.so Dante n. 51
115	Sede provinciale	Sede principale - Provincia	via M. d'Azeglio n. 8
116	Sede provinciale	Centro Incontri - Provincia	c.so Dante n. 39
117	Sanità	ASL N. 15 - Villa "S. Croce"	via Vecchia di Borgo S.D. n. 5
118	Serv. Socio-Assistenziali	Comunità di accoglienza	via Vecchia di Borgo S.D. n. 5
119	Sede Regionale	A.R.P.A. Piemonte	via Vecchia di Borgo S.D. n. 5

Ai fini di inquadramento degli interventi si forniscono due planimetrie di dettaglio contenenti i riferimenti ai numeri d'ordine degli immobili/aree interessate dal programma.

Per ogni numero d'ordine viene anteposta una lettera, "C" se si tratta di interventi sulla rete comunale, "R" se si tratta di interventi sulla rete che verrà costruita dalla Regione nell'ambito del programma Wi-Pie "Linea Strategica : Favorire l'accesso".




Figura 2 Cuneo Nord.




Figura 3 Cuneo Sud.

2.4 Stima parametrica del costo di realizzazione

Un gran numero di interventi richiede un approccio sistematico e modulare nella definizione dei costi.

Per questo motivo si è ipotizzato di suddividere i costi degli interventi sulla base di una analisi fatta a livelli.

Il primo livello riguarda l'infrastruttura di dorsale, con la realizzazione dei cavidotti vuoti che devono essere realizzati secondo gli standard espressi nello schema di convenzione comunale e dotati di pozzetti di snodo (punti di prossimità) e pozzetti di ispezione (c.d. "rompitratte") ogni 100m. Ogni tratta dovrà essere allestita, anche con le fibre ottiche posate, con sondini di traino in acciaio, per permettere le future estensioni.

Il secondo livello riguarda lo sbraccio verso le sedi dell'utenza, realizzato con la posa di un tubo flessibile interrato con partenza dal pozzetto più vicino e fine in un pozzetto di terminazione al piano stradale rispetto alla sede dell'utenza. Questo livello costituisce l'ultimo livello nel caso di interventi in edifici non di proprietà comunale o pubblica in genere.

Il terzo livello riguarda l'individuazione del locale tecnico dell'utenza, suo raggiungimento dal pozzetto di terminazione con cavidotto e raccordo in fibra ottica sulla linea di dorsale, fornitura di armadio con cassetto ottico ed attestazione delle fibre, prova, collaudo.

Nei casi in cui è necessario provvedere all'esecuzione dei lavori, il parametro utilizzato è il metro lineare di scavo il cui valore medio unitario è stimato in 105€ (su asfalto) o di 124€ (su porfido) comprensivo dei tubi e dei pozzetti alle testate e negli snodi della tratta.

Non sono previsti in nessun caso costi di acquisizione di aree e/o di immobili con assenso di proprietari, né oneri aggiuntivi a carico del comune come opere di urbanizzazione, adeguamento infrastrutture, trasferimenti occupanti e attività ecc.

Trattandosi di lavori di infrastrutturazione tecnologica, non sono evidenziati, in questa fase, problemi su cui porre l'attenzione in fase progettuale.

La tabella interventi viene collocata nell'allegato A.

Per ogni intervento è stata calcolata sulla cartografia numerica la distanza dalla dorsale e sono state analizzate le necessità di pozzetti.

Nel caso dell'intervento n°5 è stata ipotizzata l'adozione di componenti per la diffusione wireless del segnale. Questi valori sono stati computati nella scheda intervento.

3 Compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica

3.1 *Compatibilità urbanistica*

L'intervento è soggetto alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia:

Piano Regolatore Generale : approvato con Progetto Definitivo, Delibera del Consiglio Comunale n. 147 del 21.12.2004.

Area urbanistica in cui è compreso l'intervento : Altipiano.

Prescrizioni derivanti da altri piani o programmi : Nessuna.

Prescrizioni derivanti da regolamenti comunali : Nessuna.

Vincoli e altre prescrizioni normative : Delibera n°143 del 20 dicembre 2004 del Consiglio Comunale che ha approvato lo schema di convenzione applicabile tra il Comune di Cuneo e gli Operatori di telecomunicazioni. Questo schema di convenzione regola i rapporti che intercorrono per la realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, al fine di determinare con precisione le concessioni d'uso delle infrastrutture sia degli operatori che di proprietà del Comune di Cuneo.

Delibera n°64 del 25 maggio 2004 del Consiglio Comunale che ha approvato lo schema di convenzione applicabile tra il Comune e gli Enti Pubblici per la realizzazione delle infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

L'intervento è :

X CONFORME alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia

3.2 *Impatto ambientale*

Le opere verranno realizzate prevalentemente nel sottosuolo ed all'interno degli edifici.

Per quanto riguarda le opere realizzate nel sottosuolo verrà effettuato il ripristino della superficie stradale . Le opere all'interno degli edifici verranno realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici e storici, utilizzando ove possibile cavedi preesistenti o percorsi sotto traccia.

L'intervento non è soggetto a valutazione di impatto ambientale.

3.3 *Inserimento paesaggistico*

Trattandosi di opere infrastrutturali, l'inserimento paesaggistico non è significativo.

L'intervento è soggetto alle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) per gli interventi negli edifici soggetti alla tutela della soprintendenza ai beni Culturali.

4 Sostenibilità finanziaria

4.1 *Definizione del bacino di utenza dell'opera*

La Provincia di Cuneo si colloca all'ultimo posto, nelle province piemontesi, per quanto riguarda il potenziale di adozione delle nuove tecnologie.

Come si evince dal grafico seguente, la Provincia di Cuneo, pur essendo seconda solo alla Provincia di Torino per numero di abitanti (la dimensione della sfera), risulta separata da un divario visibile tra la percentuale di popolazione raggiunta da servizi a banda larga e la percentuale degli effettivi adottatori di connessioni di questo tipo.

In particolare, per la Provincia di Cuneo, risulta nel 2004 che a fronte di una percentuale inferiore al 55% di popolazione raggiunta dai servizi in larga banda, circa il 2,5% di essa usa questa tecnologia.




Figura 4 Confronto tra adozione potenziale ed adozione effettiva al 2004

Le ragioni del limitato diffondersi dell'uso di queste tecnologie sono dovute alla carenza di infrastrutture, soprattutto in fibra ottica; per questi motivi un investimento in questo settore ha caratteristiche di avvio di un processo di diffusione delle tecnologie, in modo da giungere nelle condizioni tali da poter superare l'inerzia iniziale.

Uno degli obiettivi diretti di questo intervento è pertanto la crescita della percentuale di popolazione (e di utenze professionali) che usa questa tecnologia fino a raggiungere i livelli delle province dove queste infrastrutture sono già presenti, come Torino, dove il tasso di adozione sfiorava il 10% (dati 2004).

4.2 Stima dei potenziali utenti

I potenziali utenti interessati dalla realizzazione dell'opera sono gli enti pubblici ed i privati che vorranno realizzare delle connessioni in larga banda sfruttando l'infrastruttura comunale.

I collegamenti che possono essere realizzati con questa infrastruttura saranno caratterizzati da una elevata qualità del servizio reso, e come conseguenza avranno un costo che potrà essere utilizzato per le stime fornite in questo studio.

Si possono pertanto stimare gli utenti potenziali come appartenenti al seguente elenco:

- Comune di Cuneo (Sedi Comunali, Aree Videosorvegliata, Scuole)
- Sedi Statali, Regionali e provinciali
- Servizi Socio Assistenziali
- Forze dell'ordine

4.3 Piano finanziario dell'opera

I costi di investimento dell'opera, che devono essere sostenuti per la sua realizzazione si possono dedurre dalla seguente tabella:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ricavi da utenze	110000	155200	152096	159054,08	155873	202755,54	198700,43	194726,42	190831,89	187015,25	219774,95
Ricavi da affitti	6900	6900	7107	14640,42	15079,633	15532,022	23996,973	24716,883	25458,389	26222,141	27008,805
Ricavi da ingressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[A] TOTALE RICAVI	116900	162100	159203	173694,5	170952,63	218287,56	222697,4	219443,3	216290,28	213237,39	246783,75
Costo di investimento iniziale	523000	821381,8	318291,01	255300,77	250671,28	107799,32	278104,12	272028,74	110456,95	64262,574	159174,08
Costo di inv. per rinnovo (man. straord.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[B] TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO	523000	821381,8	318291,01	255300,77	250671,28	107799,32	278104,12	272028,74	110456,95	64262,574	159174,08
Personale dipendente	45000	45000	45000	45000	45000	90000	90000	90000	90000	90000	135000
Collaboratori e consulenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia elettrica	2400	5100	5100	5400	5400	6300	6300	6300	6300	6300	11100
Acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale vario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[C] TOTALE COSTI DI GESTIONE	47400	50100	50100	50400	50400	96300	96300	96300	96300	96300	146100
[D] TOTALE MANUTENZ. ORDINARIA	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
[E] TOTALE COSTI (B+C+D)	571400	872481,8	369391,01	306700,77	302071,28	205099,32	375404,12	369328,74	207756,95	161562,57	306274,08
[F] TOTALE ACC.TO TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[G] MARGINE OP. LORDO (A-E-F)	-454500	-710381,8	-210188	-133006,3	-131118,6	13188,24	-152706,7	-149885,4	8533,3257	51674,82	-59490,33
Ammortamento investimento iniziale	52300	120748,4	149254,01	172072,84	194611,16	204205,2	227722,72	253136,02	263107,24	268907,99	283277,17
Ammortamento investimenti di rinnovo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[H] TOTALE AMMORTAMENTI	52300	120748,4	149254,01	172072,84	194611,16	204205,2	227722,72	253136,02	263107,24	268907,99	283277,17
[I] REDDITO OPERATIVO (G - H)	-506800	-831130,2	-359442	-305079,1	-325729,8	-191017	-380429,4	-403021,5	-254573,9	-217233,2	-342767,5
Interessi passivi di Medio-Lungo periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi di Breve periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[L] TOTALE ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[M] UTILE ANTE IMPOSTE (I - L)	-506800	-831130,2	-359442	-305079,1	-325729,8	-191017	-380429,4	-403021,5	-254573,9	-217233,2	-342767,5
[N] TOTALE IMPOSTE PRESUNTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[O] UTILE NETTO [M - N]	-506800	-831130,2	-359442	-305079,1	-325729,8	-191017	-380429,4	-403021,5	-254573,9	-217233,2	-342767,5
[P] MARGINE OPERATIVO NETTO [O+H]	-454500	-710381,8	-210188	-133006,3	-131118,6	13188,24	-152706,7	-149885,4	8533,3257	51674,82	-59490,33

4.4 Stima dei costi di gestione / erogazione del servizio

Per ciascuno degli interventi sottoelencati, pubblici o di interesse pubblico, vengono fornite le stime dei costi di gestione e/o di erogazione del servizio.

Tutti gli interventi privati sono soggetti alle convenzioni in vigore per la realizzazione e gestione dei cavidotti nel Comune di Cuneo.

La tabella di sostenibilità degli interventi si trova nell'allegato B.

I costi di gestione si suppone che siano suddivisi in base ai soggetti realizzatori:

- o pubblici: comune, provincia, regione;
- o privati: i proprietari delle strutture raggiunte dall'infrastruttura e le ASL e le sedi ospedaliere.

Per quanto riguarda le sedi gestite dal Comune di Cuneo si suppone che esso possa intervenire con proprio personale sulle infrastrutture.

Per le tratte comprese nel progetto di MAN (rete metropolitana) finanziato dalla regione si ipotizza che gli enti pubblici, escluso il comune che potrà usufruire di un terzo dell'opera, possano affidare la gestione dell'opera all'operatore vincitore della gara di selezione bandita nell'ottobre 2006.

I costi di gestione sono calcolati considerando l'1% del valore dell'opera realizzata più il 10% di manutenzione degli arredi, degli apparati ed altro presenti nel sito.

In sintesi i gestori saranno suddivisi secondo le seguenti tipologie:

Comune	Provincia	Regione	Privati
<ul style="list-style-type: none"> o Sedi comunali o Aree videosorvegliate o Forze dell'ordine o Nodi stradali o Scuole <ul style="list-style-type: none"> o Asilo nido comunale o Scuole elementari o Scuole materne o Scuole medie o Università o Scuola Lattes o Conservatorio o Servizi Socio-Assistenziali <ul style="list-style-type: none"> o CSAC o Agenzia delle entrate o Agenzia delle dogane o Tribunale o Stazioni Ferroviarie o Impianti Sportivi o Zone industriali o Vigili del Fuoco 	<ul style="list-style-type: none"> o Sedi provinciali o Scuole superiori 	<ul style="list-style-type: none"> o Sedi regionali o Nodo TOP-IX 	<ul style="list-style-type: none"> o Aree di proprietà

4.5 Coinvolgimento di soggetti attuatori privati

Il 13 maggio 2005 l'assessorato all'Informatica del Comune di Cuneo ha stipulato una convenzione per la realizzazione e l'uso di infrastrutture destinate all'impianto di reti di telecomunicazioni con la società FASTWEB s.p.a., il principale operatore alternativo italiano di servizi di telecomunicazioni a larga banda.

Con questa convenzione FASTWEB potrà sviluppare la propria rete nella città e conseguentemente portare ai cittadini e alle imprese di Cuneo i propri servizi avanzati di telecomunicazione basati sulla telefonia, sull'accesso a Internet a larga banda e sulla televisione digitale via cavo ad alta qualità.

L'accesso ai servizi di FASTWEB da parte dei cittadini potrà avvenire con tecnologie che sfrutteranno la normale linea telefonica (con connessione ADSL a 6 Megabit/s garantiti e certificati).

Grazie a questa convenzione il Comune di Cuneo, perseguendo l'obiettivo del cablaggio cittadino finalizzato alla distribuzione di servizi innovativi, potrà sfruttare per i propri scopi istituzionali le infrastrutture che la società FASTWEB realizzerà sul territorio.

Contemporaneamente la società FASTWEB potrà utilizzare, versando un canone al Comune, le infrastrutture comunali già presenti sul territorio.

Questo canone è stato stabilito dalla Giunta Comunale, che con proprio atto n°177 del 11 luglio 2006 ha deliberato :

1. Che i cavidotti di proprietà comunale sono da concedere in affitto solo agli operatori che hanno sottoscritto le rispettive convenzioni;
2. Che la lunghezza minima dei tratti di cavidotto da affittare è di 100 metri, da misurarsi da pozzetto a pozzetto;
3. Che i costi relativi agli affitti annuali dei cavidotti, oltre I.V.A. 20%, per il periodo 2006-2008 sono:
 Cavidotto diametro 50mm in tratte asfaltate € 1/ml
 Cavidotto diametro 50mm in tratte con pavimentazione pregiata € 1,75/ml

Le tariffe indicate vengono divise per il numero di eventuali suddivisioni del cavidotto.

La durata minima del contratto è di 3 anni;

La durata del contratto non può superare il periodo di validità della concessione;

4.6 Sostenibilità dei costi

L’analisi sulla sostenibilità dei costi di questo intervento è fortemente condizionato dall’esito della gara regionale per la “Fornitura chiavi in mano dell’infrastruttura in fibra ottica spenta e gestione in concessione della stessa (n12/06)”, nell’ambito della linea strategica 3 – favorire l’accesso del programma Wi-Pie.

La gara, bandita dal CSI-Piemonte per conto della Regione Piemonte durante la realizzazione di questo documento, terminerà entro la fine del 2006, per procedere alla realizzazione dell’opera entro il 2007. Questa gara realizzerà l’opera, citata più volte in questo documento, avente valore complessivo di oltre 821.000€.

Pertanto, le stime proposte, valide ai soli fini di realizzazione, non possono considerarsi pienamente esaustive fino alla definizione della reale dimensione dell’opera realizzata nell’ambito della gara citata.

In base alla pianificazione di realizzazione dell’opera ed alle suddivisioni tra gli enti realizzatori si può ipotizzare una tabella di questo tipo:

Opere/anno	Enti realizzatori				Totale complessivo
	Comune	Privati	Provincia	Regione	
Realizzazione Dorsale Wi-Pie – gara regionale (ipotesi 2007)	€ -	€ -	€ -	€ 821.380,80	€ 821.380,80
Università, Sedi Comunali, Videosorveglianza, Nodi stradali, Area sportiva Parco Gioventù (ipotesi 2008)	€ 318.289,01	€ -	€ -	€ -	€ 318.289,01
Servizi Socio Assistenziali - CSAC e Stazioni ferroviarie (ipotesi 2009)	€ 232.200,08	€ 23.097,69	€ -	€ -	€ 255.297,77
Sede comunale Museo e decentrata biblioteca e Centrali Telecom, Sedi P.A. e Sanità (ipotesi 2010)	€ 121.908,47	€ 90.822,60	€ 17.918,21	€ 20.018,00	€ 250.667,28
Forze dell’ordine e Tribunale (ipotesi 2011)	€ 107.794,32	€ -	€ -	€ -	€ 107.794,32
Scuole Comunali (ipotesi 2012)	€ 274.178,51	€ -	€ 3.919,61	€ -	€ 278.098,12
Altre scuole (ipotesi 2013)	€ 99.149,42	€ 69.993,00	€ 102.879,32	€ -	€ 272.021,74
Aree Industriali e commerciali, ass.ni di categoria e servizi bancari (ipotesi 2014)	€ 14.138,59	€ 96.310,37	€ -	€ -	€ 110.448,95
Servizi Socio Assistenziali (ipotesi 2015)	€ 12.038,80	€ 52.214,78	€ -	€ -	€ 64.253,57
Sedi religiose (ipotesi 2016)	€ -	€ 159.164,08	€ -	€ -	€ 159.164,08

Il totale complessivo degli interventi ammonta a € 2.637.415,65 che sommati ai € 523.000 di interventi già realizzati corrispondono alla somma di € 3.160.415,65, totale generale complessivo dell’opera.

Data la concomitanza con la gara sopraccitata gli investimenti che potranno essere presi in carico dal Comune di Cuneo sono forniti a completamento dell’analisi tecnica.

5 Convenienza economico – sociale

5.1 Analisi aggregata dei benefici

La distanza dalle grosse realtà produttive e congiuntura sfavorevole degli anni scorsi hanno confinato la Città di Cuneo in una condizione che rischia di soffrire di un divario digitale.

Il mercato potenziale non ha permesso, fino ad oggi, di risolvere queste disparità a livello territoriale e pertanto si rende necessario un massiccio intervento pubblico.

In questo caso le amministrazioni supportano indirettamente lo sviluppo dell’infrastruttura che altrimenti avrebbe una crescita estremamente lenta.

Data la estrema variabilità del mercato un'analisi complessiva non può che compiersi nel momento in cui verranno definite le opere realizzate con il bando regionale per la "Fornitura chiavi in mano dell'infrastruttura in fibra ottica spenta e gestione in concessione della stessa (n12/06)", nell'ambito della linea strategica 3 – favorire l'accesso del programma Wi-Pie.

6 Procedure

6.1 *Idoneità dell'area all'intervento*

Tutte le aree interessate dall'intervento sono considerate idonee poiché si trovano nel centro urbano e sono già servite dalla rete telefonica.

6.2 *Disponibilità delle aree e/o degli immobili*

Tutti gli interventi nelle sedi della pubblica amministrazione (comune, provincia, regione, stato, forze dell'ordine) e nelle aree pubbliche sono considerati immediatamente attuabili.

Per tutte le altre sedi, gli interventi previsti riguardano il raccordo con la rete telematica comunale e non sono previsti interventi invasivi all'interno delle strutture.

6.3 *Passaggi procedurali*

Per tutti gli interventi è necessario compiere, prima della progettazione esecutiva, una serie di sopralluoghi dedicati alla visura sullo stato delle reti nel sottosuolo.

I tempi previsti per la realizzazione delle visure possono essere stimati in circa 3 giorni per intervento.

6.4 *Cronoprogramma*

Fasi	Anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Completamento investimenti comunali		X										
Realizzazione Dorsale Wi-Pie			X									
Università, Sedi Comunali, Videosorveglianza, Nodi stradali, Area sportiva Parco Gioventù				X								
Servizi Socio Assistenziali - CSAC e Stazioni ferroviarie					X							
Sede comunale Museo e decentrata biblioteca e Centrali Telecom, Sedi P.A. e Sanità						X						
Forze dell'ordine e Tribunale							X					
Scuole Comunali								X				
Altre scuole									X			
Aree Industriali e commerciali, ass.ni di categoria e servizi bancari										X		
Servizi Socio Assistenziali											X	
Sedi religiose												X

L'anno di inizio della pianificazione si intende il 2006.

7 Analisi di sensibilità e di rischio

7.1 *Analisi di sensibilità per il piano finanziario dell'opera*

La variabilità delle condizioni al contorno di questo studio di fattibilità rende impossibili le analisi di sensibilità per il piano finanziario dell'opera.

7.2 Descrizione sintetica dei fattori di rischio

La definizione data nel capitolo precedente si rende necessaria a causa delle numerose variabili che condizionano questo studio di fattibilità, tra le quali si citano la gara regionale per la Linea 3 – "Favorire l'accesso" e la stipula della nuova convenzione tra il Comune di Cuneo e Telecom Italia.

Per quanto riguarda la gara regionale per la linea 3, "Favorire l'accesso", i principali fattori di rischio riguardano il tipo di infrastruttura che verrà realizzata: se non sarà interrata il Comune di Cuneo dovrà sostenere le spese per il collegamento con le proprie sedi, soprattutto nella zona sud della città.

La nuova convenzione da stipularsi tra Telecom Italia ed il Comune di Cuneo, con la quale verranno nuovamente normate le condizioni di scavo, prevede che l'operatore possa cedere all'amministrazione parte delle proprie opere già realizzate.

In questo caso potrebbero essere raggiunte nuove aree di rilevante importanza non comprese in questa analisi e pertanto si potrebbero verificare dei cambiamenti di priorità negli interventi.

8 Allegato A – Elenco interventi

8.1 Intervento n°1 "Palazzo S. Giovanni"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Palazzo S. Giovanni
 Indirizzo : via Roma n. 4

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	7875€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	78,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	157,5€
a4) totale lavori a base d'asta	7796,25€
a5) totale importo appalto	8032,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		240,975€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		1204,875€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	779,625€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	240,975€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	2466,45€
Totale costo realizzazione		10498,95€

8.2 Intervento n°2 "Università ex Mattatoio"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Università ex Mattatoio
 Indirizzo : p.za Torino n. 3

Descrizione : Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	0€
a4) totale lavori a base d'asta	0€
a5) totale importo appalto	0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		0€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		0€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	0€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	0€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	6600€
Totale costo realizzazione		6600€

8.3 Intervento n°3 "Questura"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Questura
 Indirizzo : p.za Torino n. 5

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	10710€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	107,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	214,2€
a4) totale lavori a base d'asta	10602,9€
a5) totale importo appalto	10924,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	327,726€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	1638,63€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	1060,29€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	327,726€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 9954,372€
20878,572€

Totale costo realizzazione

8.4 Intervento n°4 "Museo Civico"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Museo Civico
 Indirizzo : via S. Maria n. 10

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dal Centro di Documentazione Territoriale (intervento 22). Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	19215€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	192,15€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	384,3€
a4) totale lavori a base d'asta	19022,85€
a5) totale importo appalto	19599,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		587,979€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		2939,895€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1902,285€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	587,979€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	12618,138€
Totale costo realizzazione		32217,438€

8.5 Intervento n°5 "Palazzo Conti de' Morri"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Palazzo Conti de' Morri
 Indirizzo : p.za Virginio n. 9

Descrizione : Creazione di un anello in fibra ottica che a partire dal nodo TOP-IX di Cuneo connette i siti destinatari dei sistemi Wi-Fi, ed in particolare: Piazza Galimberti, Piazza Seminario, Piazza Virginio. Attestazione delle fibre in armadi dedicati ad ospitare gli apparati di rete e le connessioni per le antenne per la copertura wireless.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	12150€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	121,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	243€
a4) totale lavori a base d'asta	12028,5€
a5) totale importo appalto	12393€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		371,79€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		1858,95€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1202,85€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	371,79€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	3805,38€
Totale costo realizzazione		16198,38€

8.6 Intervento n°6 "Curia Vescovile"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Curia Vescovile
 Indirizzo : via Roma n. 7

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	7035€
	70,35€
	140,7€
	6964,65€
	7175,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	215,271€
	1076,355€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	696,465€
	0€
	0€
	0€
	215,271€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 2203,362€

Totale costo realizzazione

	9379,062€
--	-----------

8.7 Intervento n°7 “Palazzo Municipale”

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d’uso : Palazzo Municipale
 Indirizzo : via Roma n. 28

Descrizione : Progetto realizzato dall’Amministrazione nell’ambito del sistema di videosorveglianza.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d’asta

a1) lavori ed opere	0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	0€
a4) totale lavori a base d’asta	0€
a5) totale importo appalto	0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all’art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99		0€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		0€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	0€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	0€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 0€

Totale costo realizzazione 0€

8.8 Intervento n°8 "Conservatorio Musicale "Ghedini""

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Conservatorio Musicale "Ghedini"
 Indirizzo : via Roma n. 19

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	8362,9€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	83,629€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	167,258€
a4) totale lavori a base d'asta	8279,271€
a5) totale importo appalto	8530,158€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		255,9047€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		1279,5237€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	827,9271€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	255,9047€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	2619,2603€
Totale costo realizzazione		11149,4183€

8.9 Intervento n°9 "AFP - Azienda Formazione Profess."

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : AFP - Azienda Formazione Profess.
 Indirizzo : via S. Croce n. 6/A

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	12600€
	126€
	252€
	12474€
	12852€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	385,56€
	1927,8€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1247,4€
	0€
	0€
	0€
	385,56€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 3946,32€

Totale costo realizzazione

	16798,32€
--	-----------

8.10 Intervento n°10 "SAA – Scuola Amm. Aziendale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : SAA – Scuola Amm. Aziendale
 Indirizzo : via S. Croce n. 6

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	13650€
	136,5€
	273€
	13513,5€
	13923€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	417,69€
	2088,45€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	417,69€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 4275,18€
 18198,18€

Totale costo realizzazione

8.11 Intervento n°11 “Università Casa Samone”

Tipologia : Scuola
 Destinazione d’uso : Università Casa Samone
 Indirizzo : via F.Ili Vaschetto n. 11

Descrizione : Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d’asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

a4) totale lavori a base d’asta

a5) totale importo appalto

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all’art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

	0€
	5500€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1100€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

parziale	6600€
	6600€

Totale costo realizzazione

8.12 Intervento n°12 "Genio Civile"

Tipologia : Sede Regionale
 Destinazione d'uso : Genio Civile
 Indirizzo : via Dronero n. 12

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Regione (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	3885€
	38,85€
	77,7€
	3846,15€
	3962,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	118,881€
	594,405€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	384,615€
	0€
	0€
	0€
	118,881€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1216,782€

Totale costo realizzazione

	5179,482€
--	-----------

8.13 Intervento n°13 "Università ex Mater Amabilis"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Università ex Mater Amabilis
 Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 2

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

11865€
118,65€
237,3€
11746,35€
12102,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
5500€
0€
0€
0€
0€
0€
363,069€
1815,345€
0€
0€
0€
0€
0€
1174,635€
0€
1100€
0€
363,069€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 10316,118€

Totale costo realizzazione

22418,418€

8.14 Intervento n°14 "Coldiretti"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Coldiretti
 Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 1

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	14910€
	149,1€
	298,2€
	14760,9€
	15208,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	456,246€
	2281,23€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1476,09€
	0€
	0€
	0€
	0€
	456,246€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 4669,812€
Totale costo realizzazione 19878,012€

8.15 Intervento n°15 "Seminario"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Seminario
 Indirizzo : via A. Rossi n. 28

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	5565€
	55,65€
	111,3€
	5509,35€
	5676,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	170,289€
	851,445€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	550,935€
	0€
	0€
	0€
	170,289€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1742,958€

Totale costo realizzazione

	7419,258€
--	-----------

8.16 Intervento n°16 "Museo Casa Galimberti"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Museo Casa Galimberti
 Indirizzo : via G. Ponza di S. Martino 1

Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del sistema di videosorveglianza.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	0€
a4) totale lavori a base d'asta	0€
a5) totale importo appalto	0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		0€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		0€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	0€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	0€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
parziale		0€
Totale costo realizzazione		0€

8.17 Intervento n°17 "Comando Provinciale Guardia di Finanza"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Comando Provinciale Guardia di Finanza
 Indirizzo : via C. Battisti n. 6

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	3045€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	30,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	60,9€
a4) totale lavori a base d'asta	3014,55€
a5) totale importo appalto	3105,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		93,177€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		465,885€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	301,455€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	93,177€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	953,694€
Totale costo realizzazione		4059,594€

8.18 Intervento n°18 "Ass. Nazionale Alpini"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Ass. Nazionale Alpini
 Indirizzo : via C. Battisti n. 10

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	3465€
	34,65€
	69,3€
	3430,35€
	3534,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	106,029€
	530,145€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	343,035€
	0€
	0€
	0€
	0€
	106,029€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1085,238€
 4619,538€

Totale costo realizzazione

8.19 Intervento n°19 “nodo TOPIX”

Tipologia : nodo TOPIX
 Destinazione d'uso : nodo TOPIX
 Indirizzo : c.so M. Soleri n. 2

Descrizione : Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dalla Biblioteca Civica (intervento 45).
 Ente realizzatore : Regione (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	0€
a4) totale lavori a base d'asta	0€
a5) totale importo appalto	0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€		
b1bis) arredi		0€		
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€		
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€		
b4) imprevisti		0€		
b5) acquisizione aree o immobili		0€		
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€		
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		0€		
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		0€		
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€		
b8) spese per attività di consulenza		0€		
b9-b10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€		
b11) collaudo		0€		
B12) IVA su a4	10,0%	0€		
	IVA su b4	10,0%	0€	
	IVA su b1bis	20,0%	0€	
	IVA su b2	20,0%	0€	
	IVA su b7	20,0%	0€	
	IVA su b7bis	20,0%	0€	
	IVA su b8	20,0%	0€	
	IVA su b9-b10	20,0%	0€	
	IVA su b11	20,0%	0€	
			parziale	0€
Totale costo realizzazione				11433,6€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 11433,6€

8.20 Intervento n°20 "Comando Provinciale Carabinieri"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Comando Provinciale Carabinieri
 Indirizzo : c.so M. Soleri n. 7

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	13440€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	134,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	268,8€
a4) totale lavori a base d'asta	13305,6€
a5) totale importo appalto	13708,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	411,264€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	2056,32€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	1330,56€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	411,264€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 10809,408€
24518,208€

Totale costo realizzazione

8.21 Intervento n°21 "Scuola Elementare I Circolo"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare I Circolo
 Indirizzo : c.so M. Soleri n. 1

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	4305€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	43,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	86,1€
a4) totale lavori a base d'asta	4261,95€
a5) totale importo appalto	4391,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	131,733€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	658,665€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	426,195€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	131,733€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 7948,326€
12339,426€

Totale costo realizzazione

8.22 Intervento n°22 "Centro Documentazione Territoriale"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Centro Documentazione Territoriale
 Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 11

Descrizione : Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dal TOPIX (intervento 19).
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	0€
a4) totale lavori a base d'asta	0€
a5) totale importo appalto	0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	0€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	0€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4	10,0%
IVA su b4	10,0%
IVA su b1bis	20,0%
IVA su b2	20,0%
IVA su b7	20,0%
IVA su b7bis	20,0%
IVA su b8	20,0%
IVA su b9-b10	20,0%
IVA su b11	20,0%

parziale 0€

Totale costo realizzazione 3758,4€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 3758,4€

8.23 Intervento n°23 "Istituto Storico della Resistenza"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Istituto Storico della Resistenza
 Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 13

Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del collegamento del Centro di Documentazione Territoriale.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	0€
a4) totale lavori a base d'asta	0€
a5) totale importo appalto	0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	0€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	0€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4	10,0%
IVA su b4	10,0%
IVA su b1bis	20,0%
IVA su b2	20,0%
IVA su b7	20,0%
IVA su b7bis	20,0%
IVA su b8	20,0%
IVA su b9-b10	20,0%
IVA su b11	20,0%
parziale	0€
Totale costo realizzazione	0€

8.24 Intervento n°24 "Ufficio Difensore Civico"

Tipologia : Sede Provinciale
 Destinazione d'uso : Ufficio Difensore Civico
 Indirizzo : c.so Dante n. 19

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	2940€
	29,4€
	58,8€
	2910,6€
	2998,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	89,964€
	449,82€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	291,06€
	0€
	0€
	0€
	89,964€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 920,808€

Totale costo realizzazione

	3919,608€
--	-----------

8.25 Intervento n°25 "uffici Provincia (Agricoltura - UMA)"

Tipologia : Sede Provinciale
 Destinazione d'uso : uffici Provincia (Agricoltura - UMA)
 Indirizzo : c.so Dante n. 19

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

1995€
19,95€
39,9€
1975,05€
2034,9€

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
61,047€
305,235€
0€
0€
0€
0€
0€
197,505€
0€
0€
0€
61,047€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 624,834€

Totale costo realizzazione

2659,734€

8.26 Intervento n°26 "Asilo Nido Comunale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Asilo Nido Comunale
 Indirizzo : via S. Pellico n. 5

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	11550€
	115,5€
	231€
	11434,5€
	11781€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	5500€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	353,43€
	1767,15€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1143,45€
	0€
	1100€
	0€
	353,43€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 10217,46€
21998,46€

Totale costo realizzazione

8.27 Intervento n°27 "Stazione Centrale ferroviaria"

Tipologia : Trasporti
 Destinazione d'uso : Stazione Centrale ferroviaria
 Indirizzo : p.le Stazione

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	17325€
	173,25€
	346,5€
	17151,75€
	17671,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	530,145€
	2650,725€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1715,175€
	0€
	0€
	0€
	0€
	530,145€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 5426,19€

Totale costo realizzazione

	23097,69€
--	-----------

8.28 Intervento n°28 "Movicentro - nodo interscambio G/R"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Movicentro - nodo interscambio G/R
 Indirizzo : p.le Stazione

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	6300€
	63€
	126€
	6237€
	6426€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	192,78€
	963,9€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	623,7€
	0€
	0€
	0€
	192,78€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1973,16€

	8399,16€
--	----------

Totale costo realizzazione

8.29 Intervento n°29 "S. Croce"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : "S. Croce"
 Indirizzo : c.so Monviso n. 5

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dal Centro di Documentazione Territoriale (intervento 22).

Ente realizzatore : Regione (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	1155€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	11,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	23,1€
a4) totale lavori a base d'asta	1143,45€
a5) totale importo appalto	1178,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	0€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	35,343€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	176,715€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	114,345€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	35,343€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 361,746€

Totale costo realizzazione 15291,846€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 13752€

8.30 Intervento n°30 "Officina Comunale"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Officina Comunale
 Indirizzo : via Giotto n. 1

Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale. Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	7245€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	72,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	144,9€
a4) totale lavori a base d'asta	7172,55€
a5) totale importo appalto	7389,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	221,697€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	1108,485€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	717,255€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	221,697€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 8869,134€
16259,034€

Totale costo realizzazione

8.31 Intervento n°31 "Liceo Artistico"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Artistico
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	13230€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	132,3€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	264,6€
a4) totale lavori a base d'asta	13097,7€
a5) totale importo appalto	13494,6€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		404,838€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		2024,19€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1309,77€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	404,838€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	4143,636€
Totale costo realizzazione		17638,236€

8.32 Intervento n°32 "Liceo Musicale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Musicale
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	12180€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	121,8€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	243,6€
a4) totale lavori a base d'asta	12058,2€
a5) totale importo appalto	12423,6€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		372,708€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		1863,54€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1205,82€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	372,708€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	3814,776€
Totale costo realizzazione		16238,376€

8.33 Intervento n°33 "Istituto Salesiano "San G. Bosco""

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Istituto Salesiano "San G. Bosco"
 Indirizzo : via San G. Bosco n. 19

Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale. Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

11340€
113,4€
226,8€
11226,6€
11566,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
347,004€
1735,02€
0€
0€
0€
0€
1122,66€
0€
0€
0€
347,004€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 3551,688€

Totale costo realizzazione

15118,488€

8.34 Intervento n°34 "Corpo Forestale dello Stato"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Corpo Forestale dello Stato
 Indirizzo : via P. Gobetti n. 18

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

6300€
63€
126€
6237€
6426€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
192,78€
963,9€
0€
0€
0€
0€
623,7€
0€
0€
0€
192,78€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 1973,16€

Totale costo realizzazione

8399,16€

8.35 Intervento n°35 "Catasto Terreni-Fabbricati"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Catasto Terreni-Fabbricati
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 32

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

6615€
66,15€
132,3€
6548,85€
6747,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
202,419€
1012,095€
0€
0€
0€
0€
654,885€
0€
0€
0€
202,419€
0€
0€
0€
0€

parziale 2071,818€

Totale costo realizzazione

8819,118€

8.36 Intervento n°36 "Agenzia delle Entrate"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Agenzia delle Entrate
 Indirizzo : via P. Gobetti n. 27

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

7245€
72,45€
144,9€
7172,55€
7389,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
221,697€
1108,485€
0€
0€
0€
0€
717,255€
0€
0€
0€
221,697€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 2269,134€

Totale costo realizzazione

9659,034€

8.37 Intervento n°37 "Agenzia delle Dogane"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Agenzia delle Dogane
 Indirizzo : via P. Gobetti n. 27

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	7980€
	79,8€
	159,6€
	7900,2€
	8139,6€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	244,188€
	1220,94€
	0€
	0€
	0€
	0€
	790,02€
	0€
	0€
	0€
	244,188€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 2499,336€

Totale costo realizzazione

	10638,936€
--	------------

8.38 Intervento n°38 "ex Distretto Militare"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : ex Distretto Militare
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 20

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	8295€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	82,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	165,9€
a4) totale lavori a base d'asta	8212,05€
a5) totale importo appalto	8460,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	253,827€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	1269,135€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	821,205€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	253,827€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 9197,994€
17658,894€

Totale costo realizzazione

8.39 Intervento n°39 "centrale Telecom"

Tipologia : Sede Telecom Italia
 Destinazione d'uso : centrale Telecom
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 17

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

6930€
69,3€
138,6€
6860,7€
7068,6€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
212,058€
1060,29€
0€
0€
0€
0€
686,07€
0€
0€
0€
212,058€
0€
0€
0€
0€

parziale 2170,476€

Totale costo realizzazione

9239,076€

8.40 Intervento n°40 "Scuola Elementare (c.so G. Ferraris)"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare (c.so G. Ferraris)
 Indirizzo : via G. Schiaparelli n. 11

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	47355€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	473,55€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	947,1€
a4) totale lavori a base d'asta	46881,45€
a5) totale importo appalto	48302,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	1449,063€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	7245,315€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	4688,145€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	1449,063€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 21431,586€

Totale costo realizzazione 69733,686€

8.41 Intervento n°41 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via A. Sobrero n. 18

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	18375€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	183,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	367,5€
a4) totale lavori a base d'asta	18191,25€
a5) totale importo appalto	18742,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	562,275€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	2811,375€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	1819,125€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	562,275€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
parziale		12355,05€
Totale costo realizzazione		31097,55€

8.42 Intervento n°42 "Scuola Media n. 3"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Media n. 3
 Indirizzo : via A. Sobrero n. 14

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 43, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	25410€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	254,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	508,2€
a4) totale lavori a base d'asta	25155,9€
a5) totale importo appalto	25918,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	777,546€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	3887,73€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	2515,59€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	777,546€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 14558,412€
40476,612€

Totale costo realizzazione

8.43 Intervento n°43 "Parcheggio testata EST-OVEST"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio testata EST-OVEST
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 36

Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale a servizio anche degli interventi 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Passaggio Fibra Ottica anello principale proveniente da Corso Monviso, incrocio con via Don Bosco.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	50505€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	505,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	1010,1€
a4) totale lavori a base d'asta	49999,95€
a5) totale importo appalto	51515,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		1545,453€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		7727,265€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	4999,995€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	1545,453€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	15818,166€
Totale costo realizzazione		74259,666€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 6926,4€

8.44 Intervento n°44 "Palazzo Lovera"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Palazzo Lovera
 Indirizzo : via Roma n. 36

Descrizione : Non è previsto nessun intervento nel Piano Integrato.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere		0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso		0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso		0€
a4) totale lavori a base d'asta		0€
a5) totale importo appalto		0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		0€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		0€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	0€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	0€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	0€
Totale costo realizzazione		0€

8.46 Intervento n°46 "Istituto IPSIA"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto IPSIA
 Indirizzo : via Cacciatori delle Alpi n. 2

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	3780€
	37,8€
	75,6€
	3742,2€
	3855,6€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	115,668€
	578,34€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	374,22€
	0€
	0€
	0€
	115,668€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale	1183,896€
	5039,496€

Totale costo realizzazione

8.47 Intervento n°47 "Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari
 Indirizzo : via Alba n. 25

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	17220€
	172,2€
	344,4€
	17047,8€
	17564,4€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	526,932€
	2634,66€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1704,78€
	0€
	0€
	0€
	0€
	526,932€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 5393,304€

Totale costo realizzazione

	22957,704€
--	------------

8.48 Intervento n°48 "sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC)"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC)
 Indirizzo : via F.lli Ramorino n. 18

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	14595€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	145,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	291,9€
a4) totale lavori a base d'asta	14449,05€
a5) totale importo appalto	14886,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	446,607€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	2233,035€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	1444,905€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	446,607€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 11171,154€
Totale costo realizzazione 26058,054€

8.49 Intervento n°49 "Parcheggio ex Mercato delle Uve"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio ex Mercato delle Uve
 Indirizzo : p.le Porta Mondovì

Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del sistema di videosorveglianza.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
parziale	0€
	0€

Totale costo realizzazione

8.50 Intervento n°50 "Stazione ferroviaria Borgo Gesso"

Tipologia : Trasporti
 Destinazione d'uso : Stazione ferroviaria Borgo Gesso
 Indirizzo : v.le Vecchia Stazione

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

28140€
281,4€
562,8€
27858,6€
28702,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
861,084€
4305,42€
0€
0€
0€
0€
2785,86€
0€
0€
0€
861,084€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 8813,448€

Totale costo realizzazione

37516,248€

8.51 Intervento n°51 "Piazza Boves"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Piazza Boves
 Indirizzo : p.za Boves

Descrizione : Progetto realizzato dall'Amministrazione nell'ambito del sistema di videosorveglianza.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	0€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	0€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	0€
a4) totale lavori a base d'asta	0€
a5) totale importo appalto	0€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	0€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	0€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4	10,0%
IVA su b4	10,0%
IVA su b1bis	20,0%
IVA su b2	20,0%
IVA su b7	20,0%
IVA su b7bis	20,0%
IVA su b8	20,0%
IVA su b9-b10	20,0%
IVA su b11	20,0%

parziale 0€

Totale costo realizzazione	0€
-----------------------------------	-----------

8.52 Intervento n°52 "Scuola Media "Bersezio Centro""

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Media "Bersezio Centro"
 Indirizzo : via Barbaroux n. 7

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	9438,13€
	94,3813€
	188,7626€
	9343,7487€
	9626,8926€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

	0€
	5500€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	288,8068€
	1444,0339€
	0€
	0€
	0€
	0€
	934,3749€
	0€
	1100€
	0€
	288,8068€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

parziale	9556,0223€
	19182,9149€

Totale costo realizzazione

8.53 Intervento n°53 "Scuola professionale "A. Lattes" "

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola professionale "A. Lattes"
 Indirizzo : via F.A. Bonelli n. 5

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 56, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	525€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	5,25€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	10,5€
a4) totale lavori a base d'asta	519,75€
a5) totale importo appalto	535,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	16,065€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	80,325€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	51,975€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	16,065€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 6764,43€
Totale costo realizzazione 7299,93€

8.54 Intervento n°54 "Poste Italiane"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Poste Italiane
 Indirizzo : via F.A. Bonelli n.6

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 56, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	4898,27€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	48,9827€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	97,9654€
a4) totale lavori a base d'asta	4849,2873€
a5) totale importo appalto	4996,2354€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		149,8871€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		749,4353€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	484,9287€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	149,8871€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	1534,1382€
Totale costo realizzazione		6530,3736€

8.55 Intervento n°55 "Giardini "Fresia""

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Giardini "Fresia"
 Indirizzo : via L. Fresia

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	2835€
	28,35€
	56,7€
	2806,65€
	2891,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	86,751€
	433,755€
	0€
	0€
	0€
	0€
	280,665€
	0€
	0€
	0€
	86,751€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 887,922€

Totale costo realizzazione

	3779,622€
--	-----------

8.56 Intervento n°56 "Tribunale"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Tribunale
 Indirizzo : via Asilo

Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale a servizio anche degli interventi 53, 54, 57. Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	26522,34€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	265,2234€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	530,4468€
a4) totale lavori a base d'asta	26257,1166€
a5) totale importo appalto	27052,7868€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		811,5836€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		4057,918€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	2625,7117€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	811,5836€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	14906,7969€
Totale costo realizzazione		41959,5837€

8.57 Intervento n°57 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via Asilo n. 1

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 56, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	1260€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	12,6€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	25,2€
a4) totale lavori a base d'asta	1247,4€
a5) totale importo appalto	1285,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	38,556€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	192,78€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	124,74€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	38,556€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 6994,632€
8279,832€

Totale costo realizzazione

8.58 Intervento n°58 "ENAIP"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : ENAIP
 Indirizzo : c.so Garibaldi n. 13

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

5137,21€
51,3721€
102,7442€
5085,8379€
5239,9542€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
157,1986€
785,9931€
0€
0€
0€
0€
508,5838€
0€
0€
0€
0€
157,1986€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

parziale 1608,9742€
 6848,9284€

Totale costo realizzazione

8.59 Intervento n°59 "Ascensore diagonale"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Ascensore diagonale
 Indirizzo : c.so Garibaldi n. 8

Descrizione : Realizzazione di tratto di dorsale comunale a servizio anche degli interventi 52, 55, 58 e del tratto di dorsale 56. Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	51133,16€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	511,3316€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	1022,6632€
a4) totale lavori a base d'asta	50621,8284€
a5) totale importo appalto	52155,8232€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		1564,6747€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		7823,3735€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	5062,1828€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	1564,6747€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 16014,9057€
68170,7289€

Totale costo realizzazione

8.60 Intervento n°60 "Parco della Gioventù - Impianti Sportivi"

Tipologia : Area sportiva
 Destinazione d'uso : Parco della Gioventù - Impianti Sportivi
 Indirizzo : Via Porta Garibaldi

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 59, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	31500€
	315€
	630€
	31185€
	32130€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	963,9€
	4819,5€
	0€
	0€
	0€
	0€
	3118,5€
	0€
	0€
	0€
	963,9€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 9865,8€

Totale costo realizzazione

	41995,8€
--	----------

8.61 Intervento n°61 "Attraversamento EST-OVEST"

Tipologia : Nodo stradale
 Destinazione d'uso : Attraversamento EST-OVEST
 Indirizzo : via Tiziano Vecellio

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale esistente in corso Monviso e raggiungimento della testata della galleria di attraversamento Est-Ovest della città, con realizzazione di tratto di dorsale a servizio anche degli interventi 62 e 63. Opera in corso di realizzazione e finanziata dall'Ospedale Santa Croce.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	20475€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	204,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	409,5€
a4) totale lavori a base d'asta	20270,25€
a5) totale importo appalto	20884,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		626,535€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		3132,675€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	2027,025€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	626,535€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 6412,77€
Totale costo realizzazione 27297,27€

8.62 Intervento n°62 "Parcheggio Piazzale Dogana"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio Piazzale Dogana
 Indirizzo : via Tiziano Vecellio

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 61, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	2835€
	28,35€
	56,7€
	2806,65€
	2891,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	86,751€
	433,755€
	0€
	0€
	0€
	0€
	280,665€
	0€
	0€
	0€
	86,751€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 887,922€

Totale costo realizzazione

	3779,622€
--	-----------

8.63 Intervento n°63 "ALGAT"

Tipologia : Area industriale
 Destinazione d'uso : ALGAT
 Indirizzo : via Tiziano Vecellio n. 7

Descrizione : Stacco dalla fine della canalizzazione comunale di dorsale in via di realizzazione, prevista nell'intervento 61, prosecuzione dall'intervento 62, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	9450€
	94,5€
	189€
	9355,5€
	9639€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	289,17€
	1445,85€
	0€
	0€
	0€
	0€
	935,55€
	0€
	0€
	0€
	289,17€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 2959,74€

Totale costo realizzazione

12598,74€

8.64 Intervento n°64 "I.T.I.S. "M. DELPOZZO"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : I.T.I.S. "M. DELPOZZO"
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 30

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dall'Ospedale Civile Santa Croce (intervento 29)

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	2835€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	28,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	56,7€
a4) totale lavori a base d'asta	2806,65€
a5) totale importo appalto	2891,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	0€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	86,751€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	433,755€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	280,665€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	86,751€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 887,922€

Totale costo realizzazione 39141,222€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 35361,6€

8.65 Intervento n°65 "Provveditorato agli Studi"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Provveditorato agli Studi
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 40

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Passaggio Fibra Ottica anello principale - Provenienza dall'ITIS - da questo tratto fino all'intervento 103 di rondò garibaldi si considerano comprese le fibre ottiche.

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	2940€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	29,4€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	58,8€
a4) totale lavori a base d'asta	2910,6€
a5) totale importo appalto	2998,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	0€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	89,964€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	449,82€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	291,06€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	89,964€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 920,808€

Totale costo realizzazione

18907,608€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 14988€

8.66 Intervento n°66 "Poste Italiane"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Poste Italiane
 Indirizzo : via degli Artigiani n. 2

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

6825€
68,25€
136,5€
6756,75€
6961,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
208,845€
1044,225€
0€
0€
0€
0€
675,675€
0€
0€
0€
0€
208,845€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 2137,59€
37519,89€

Totale costo realizzazione

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 28420,8€

8.67 Intervento n°67 "Zona Industriale e Commerciale"

Tipologia : Area industriale
 Destinazione d'uso : Zona Industriale e Commerciale
 Indirizzo : verso via degli Artigiani

Descrizione : Realizzazione di un tratto di dorsale di ingresso all'area industriale.
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	10605€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	106,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	212,1€
a4) totale lavori a base d'asta	10498,95€
a5) totale importo appalto	10817,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		324,513€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		1622,565€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1049,895€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	324,513€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	3321,486€
Totale costo realizzazione		14138,586€

8.68 Intervento n°68 "Istituto Zooprofilattico"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : Istituto Zooprofilattico
 Indirizzo : via S. Pertini n. 11

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	9555€
	95,55€
	191,1€
	9459,45€
	9746,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	292,383€
	1461,915€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	945,945€
	0€
	0€
	0€
	292,383€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 2992,626€

Totale costo realizzazione

	12738,726€
--	------------

8.69 Intervento n°69 "Vigili del Fuoco"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Vigili del Fuoco
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 71

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

6825€
68,25€
136,5€
6756,75€
6961,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
208,845€
1044,225€
0€
0€
0€
0€
675,675€
0€
0€
0€
0€
208,845€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 2137,59€
19075,89€

Totale costo realizzazione

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 9976,8€

8.70 Intervento n°70 "Polizia Stradale"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Polizia Stradale
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 73

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

5985€
59,85€
119,7€
5925,15€
6104,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
183,141€
915,705€
0€
0€
0€
0€
592,515€
0€
0€
0€
0€
183,141€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 1874,502€

Totale costo realizzazione

19165,602€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 11186,4€

8.71 Intervento n°71 "Parrocchia S.Rocco"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Parrocchia S.Rocco
 Indirizzo : p.le Don Giuseppe Marro

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

19005€
190,05€
380,1€
18814,95€
19385,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
581,553€
2907,765€
0€
0€
0€
0€
1881,495€
0€
0€
0€
581,553€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 5952,366€

Totale costo realizzazione

107271,066€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 81933,6€

8.72 Intervento n°72 “Scuola Materna S. Rocco”

Tipologia : Scuola
 Destinazione d’uso : Scuola Materna S. Rocco
 Indirizzo : via Aisone n. 1

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell’indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d’asta

a1) lavori ed opere	27615€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	276,15€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	552,3€
a4) totale lavori a base d’asta	27338,85€
a5) totale importo appalto	28167,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all’art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all’art.12 dpr 554/99	845,019€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	4225,095€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	2733,885€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	845,019€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 15249,018€

Totale costo realizzazione 43416,318€

8.73 Intervento n°73 "Scuola Elementare S.Rocco"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare S.Rocco
 Indirizzo : via Demonte n. 16

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	31710€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	317,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	634,2€
a4) totale lavori a base d'asta	31392,9€
a5) totale importo appalto	32344,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	970,326€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	4851,63€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	3139,29€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	970,326€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 16531,572€

Totale costo realizzazione 48875,772€

8.74 Intervento n°74 "Centrale Telecom S. Rocco"

Tipologia : Centrale Telecom
 Destinazione d'uso : Centrale Telecom S. Rocco
 Indirizzo : via Moiola n. 5

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

1155€
11,55€
23,1€
1143,45€
1178,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
35,343€
176,715€
0€
0€
0€
0€
114,345€
0€
0€
0€
35,343€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 361,746€
11603,046€

Totale costo realizzazione

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 10063,2€

8.75 Intervento n°75 "Città dei Ragazzi"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Città dei Ragazzi
 Indirizzo : c.so Francia n. 129

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	12810€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	128,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	256,2€
a4) totale lavori a base d'asta	12681,9€
a5) totale importo appalto	13066,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		391,986€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		1959,93€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1268,19€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	391,986€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	4012,092€
Totale costo realizzazione		34699,092€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 17620,8€

8.76 Intervento n°76 "sede Alpitour"

Tipologia : Area industriale
 Destinazione d'uso : sede Alpitour
 Indirizzo : via Fontanelle n. 2

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	1050€
	10,5€
	21€
	1039,5€
	1071€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	32,13€
	160,65€
	0€
	0€
	0€
	0€
	103,95€
	0€
	0€
	0€
	32,13€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 328,86€

Totale costo realizzazione

35431,86€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 34032€

8.77 Intervento n°77 "casa famiglia "Papa Giovanni" "

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : casa famiglia "Papa Giovanni"
 Indirizzo : via Pedona n. 11

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	11340€
	113,4€
	226,8€
	11226,6€
	11566,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	347,004€
	1735,02€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1122,66€
	0€
	0€
	0€
	347,004€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 3551,688€

Totale costo realizzazione

	15118,488€
--	------------

8.78 Intervento n°78 "parrocchia S. Paolo (centro Anziani)"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : parrocchia S. Paolo (centro Anziani)
 Indirizzo : via B. Fenoglio n. 47

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	25935€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	259,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	518,7€
a4) totale lavori a base d'asta	25675,65€
a5) totale importo appalto	26453,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		793,611€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		3968,055€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	2567,565€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	793,611€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	8122,842€
Totale costo realizzazione		115082,142€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 80505,6€

8.79 Intervento n°79 "centro commerciale S.Paolo"

Tipologia : Area commerciale
 Destinazione d'uso : centro commerciale S.Paolo
 Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	22995€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	229,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	459,9€
a4) totale lavori a base d'asta	22765,05€
a5) totale importo appalto	23454,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	0€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	703,647€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	3518,235€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	2276,505€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	703,647€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
parziale		7202,034€
Totale costo realizzazione		30656,934€

8.80 Intervento n°80 "sede decentrata Biblioteca Civica"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : sede decentrata Biblioteca Civica
 Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	33810€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	338,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	676,2€
a4) totale lavori a base d'asta	33471,9€
a5) totale importo appalto	34486,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	1034,586€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	5172,93€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	3347,19€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	1034,586€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 17189,292€
Totale costo realizzazione 70851,492€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 19176€

8.81 Intervento n°81 "Scuola Elementare"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare
 Indirizzo : via L. Ferrero n. 2

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	1995€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	19,95€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	39,9€
a4) totale lavori a base d'asta	1975,05€
a5) totale importo appalto	2034,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	61,047€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	305,235€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	197,505€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	61,047€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 7224,834€
42254,934€

Totale costo realizzazione

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 32995,2€

8.82 Intervento n°82 "CSAC - Centro Diurno Formativo"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Centro Diurno Formativo
 Indirizzo : via A. Felici n. 1

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	16275€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	162,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	325,5€
a4) totale lavori a base d'asta	16112,25€
a5) totale importo appalto	16600,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		498,015€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		2490,075€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1611,225€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	498,015€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	11697,33€
Totale costo realizzazione		35769,03€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 7471,2€

8.83 Intervento n°83 "CSAC - Centro Documentazione"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Centro Documentazione
 Indirizzo : via F. Mistral n. 1

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	41580€
	415,8€
	831,6€
	41164,2€
	42411,6€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	5500€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1272,348€
	6361,74€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	4116,42€
	0€
	1100€
	0€
	1272,348€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 19622,856€

Totale costo realizzazione

	62034,456€
--	------------

8.84 Intervento n°84 "CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli
 Indirizzo : via F. Mistral n. 1

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	43260€
	432,6€
	865,2€
	42827,4€
	44125,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	5500€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	1323,756€
	6618,78€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	4282,74€
	0€
	1100€
	0€
	1323,756€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 20149,032€

Totale costo realizzazione

	64274,232€
--	------------

8.85 Intervento n°85 "Santuario Angeli"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Santuario Angeli
 Indirizzo : p.le Santuario Angeli

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

50085€
500,85€
1001,7€
49584,15€
51086,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1532,601€
7663,005€
0€
0€
0€
0€
0€
4958,415€
0€
0€
0€
1532,601€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 15686,622€

Totale costo realizzazione

66773,322€

8.86 Intervento n°86 "Attraversamento EST-OVEST"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Attraversamento EST-OVEST
 Indirizzo : via G.F. Ghedini > via Don G. Minzoni

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	1575€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	15,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	31,5€
a4) totale lavori a base d'asta	1559,25€
a5) totale importo appalto	1606,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		48,195€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		240,975€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	155,925€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	48,195€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	493,29€
Totale costo realizzazione		47536,59€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 45436,8€

8.87 Intervento n°87 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via Don G. Minzoni n. 21

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	1050€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	10,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	21€
a4) totale lavori a base d'asta	1039,5€
a5) totale importo appalto	1071€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	32,13€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	160,65€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	103,95€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	32,13€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 6928,86€

Totale costo realizzazione 22855,86€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 14856€

8.88 Intervento n°88 "Confcommercio"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Confcommercio
 Indirizzo : via A. Avogadro n. 32

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	4095€
	40,95€
	81,9€
	4054,05€
	4176,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	125,307€
	626,535€
	0€
	0€
	0€
	0€
	405,405€
	0€
	0€
	0€
	125,307€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1282,554€

Totale costo realizzazione

31156,254€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 25696,8€

8.89 Intervento n°89 "Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici
 Indirizzo : via A. Avogadro n. 32

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	2835€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	28,35€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	56,7€
a4) totale lavori a base d'asta	2806,65€
a5) totale importo appalto	2891,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	0€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	86,751€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	433,755€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	280,665€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	86,751€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
parziale		887,922€
Totale costo realizzazione		3779,622€

8.90 Intervento n°90 "Asilo Nido Comunale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Asilo Nido Comunale
 Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 19 bis

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	2310€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	23,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	46,2€
a4) totale lavori a base d'asta	2286,9€
a5) totale importo appalto	2356,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	70,686€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	353,43€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	228,69€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	70,686€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 7323,492€
9679,692€

Totale costo realizzazione

8.91 Intervento n°91 "Scuola Elementare III Circolo"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare III Circolo
 Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 15

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	1050€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	10,5€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	21€
a4) totale lavori a base d'asta	1039,5€
a5) totale importo appalto	1071€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	32,13€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	160,65€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	103,95€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	32,13€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 6928,86€

Totale costo realizzazione 17803,86€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 9804€

8.92 Intervento n°92 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via S. Arnaud n. 16

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	3360€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	33,6€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	67,2€
a4) totale lavori a base d'asta	3326,4€
a5) totale importo appalto	3427,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	5500€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	102,816€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	514,08€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	332,64€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	1100€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	102,816€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 7652,352€

Totale costo realizzazione 33625,152€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 22545,6€

8.93 Intervento n°93 "Parrocchia Cuore Immacolato"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Parrocchia Cuore Immacolato
 Indirizzo : via Medaglie d'Oro

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

5985€
59,85€
119,7€
5925,15€
6104,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
183,141€
915,705€
0€
0€
0€
0€
592,515€
0€
0€
0€
0€
183,141€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 1874,502€

Totale costo realizzazione

22103,202€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 14124€

8.94 Intervento n°94 "Scuola paritaria "Immacolata" "

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola paritaria "Immacolata"
 Indirizzo : via Negrelli n. 14

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	4515€
	45,15€
	90,3€
	4469,85€
	4605,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	138,159€
	690,795€
	0€
	0€
	0€
	0€
	446,985€
	0€
	0€
	0€
	138,159€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1414,098€

Totale costo realizzazione

14268,198€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 8248,8€

8.95 Intervento n°95 "C.O.N.I."

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : C.O.N.I.
 Indirizzo : Via A. Stoppani n. 18 ter

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	3885€
	38,85€
	77,7€
	3846,15€
	3962,7€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	118,881€
	594,405€
	0€
	0€
	0€
	0€
	384,615€
	0€
	0€
	0€
	118,881€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1216,782€

Totale costo realizzazione

	13255,482€
--	------------

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 8076€

8.96 Intervento n°96 "Scuola Media N. 2"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Media N. 2
 Indirizzo : via V. Bersezio n. 33

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede. Fornitura e posa in opera di armadio di rete con dispositivi di telecomunicazioni.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	5145€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	51,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	102,9€
a4) totale lavori a base d'asta	5093,55€
a5) totale importo appalto	5247,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€
b1bis) arredi	5500€
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€
b4) imprevisti	0€
b5) acquisizione aree o immobili	0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	157,437€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	787,185€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€
b8) spese per attività di consulenza	0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€
b11) collaudo	0€
B12) IVA su a4 10,0%	509,355€
IVA su b4 10,0%	0€
IVA su b1bis 20,0%	1100€
IVA su b2 20,0%	0€
IVA su b7 20,0%	157,437€
IVA su b7bis 20,0%	0€
IVA su b8 20,0%	0€
IVA su b9-b10 20,0%	0€
IVA su b11 20,0%	0€

parziale 8211,414€

Totale costo realizzazione 39933,714€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 26474,4€

8.97 Intervento n°97 "Istituto Magistrale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto Magistrale
 Indirizzo : c.so C. Brunet n. 12

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	3360€
	33,6€
	67,2€
	3326,4€
	3427,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	102,816€
	514,08€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	332,64€
	0€
	0€
	0€
	102,816€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1052,352€

	4479,552€
--	-----------

Totale costo realizzazione

8.98 Intervento n°98 "Cottolengo"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Cottolengo
 Indirizzo : c.so C. Brunet n. 8

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	6825€
	68,25€
	136,5€
	6756,75€
	6961,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	208,845€
	1044,225€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	675,675€
	0€
	0€
	0€
	208,845€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 2137,59€

Totale costo realizzazione

	9099,09€
--	----------

8.99 Intervento n°99 "ASL N. 15 - Medicina legale"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : ASL N. 15 - Medicina legale
 Indirizzo : via Mons. D. Peano n. 16

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	5040€
	50,4€
	100,8€
	4989,6€
	5140,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	154,224€
	771,12€
	0€
	0€
	0€
	0€
	498,96€
	0€
	0€
	0€
	0€
	154,224€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1578,528€

Totale costo realizzazione

	18856,128€
--	------------

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 12136,8€

8.100 Intervento n°100 "Ass.ne Giovanile "S. Tommaso" "

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Ass.ne Giovanile "S. Tommaso"
 Indirizzo : Via V. Bersezio n. 2

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	2205€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	22,05€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	44,1€
a4) totale lavori a base d'asta	2182,95€
a5) totale importo appalto	2249,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		67,473€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		337,365€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	218,295€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	67,473€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 690,606€

Totale costo realizzazione 25266,906€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 22327,2€

8.101 Intervento n°101 "Istituto Commerciale "F. A. Bonelli"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto Commerciale "F. A. Bonelli"
 Indirizzo : viale Angeli n. 12

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	2625€
	26,25€
	52,5€
	2598,75€
	2677,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	80,325€
	401,625€
	0€
	0€
	0€
	0€
	259,875€
	0€
	0€
	0€
	80,325€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 822,15€
19046,85€

Totale costo realizzazione

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 15547,2€

8.102 Intervento n°102 "CCIAA - uff. Metrico e del Saggio"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : CCIAA - uff. Metrico e del Saggio
 Indirizzo : viale Angeli n. 21

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	5775€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	57,75€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	115,5€
a4) totale lavori a base d'asta	5717,25€
a5) totale importo appalto	5890,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	0€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	176,715€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	883,575€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	571,725€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	176,715€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	1808,73€
Totale costo realizzazione		7699,23€

8.103 Intervento n°103 "Tesoreria Comunale"

Tipologia : Servizi Bancari
 Destinazione d'uso : Tesoreria Comunale
 Indirizzo : Rondò Garibaldi

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	2730€
	27,3€
	54,6€
	2702,7€
	2784,6€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	83,538€
	417,69€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	270,27€
	0€
	0€
	0€
	83,538€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 855,036€

Totale costo realizzazione

	25321,236€
--	------------

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 21681,6€

8.104 Intervento n°104 "ASL N. 15"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : ASL N. 15
 Indirizzo : via C. Boggio n. 12

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Regione (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

6195€
61,95€
123,9€
6133,05€
6318,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
189,567€
947,835€
0€
0€
0€
0€
613,305€
0€
0€
0€
189,567€
0€
0€
0€
0€

parziale 1940,274€

Totale costo realizzazione

21000,774€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 12741,6€

8.105 Intervento n°105 "Area Servizi alla Persona"

Tipologia : Sede Provinciale
 Destinazione d'uso : Area Servizi alla Persona
 Indirizzo : via XX Settembre n. 48

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	5040€
	50,4€
	100,8€
	4989,6€
	5140,8€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	154,224€
	771,12€
	0€
	0€
	0€
	0€
	498,96€
	0€
	0€
	0€
	154,224€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1578,528€

Totale costo realizzazione

	40151,328€
--	------------

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 33432€

8.106 Intervento n°106 “Liceo Scientifico”

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Scientifico
 Indirizzo : via Monte Zovetto n. 6

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	4095€
	40,95€
	81,9€
	4054,05€
	4176,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	125,307€
	626,535€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	405,405€
	0€
	0€
	0€
	125,307€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1282,554€
Totale costo realizzazione 5459,454€

8.107 Intervento n°107 "Liceo Classico"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Classico
 Indirizzo : c.so Giolitti n. 11

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

12705€
127,05€
254,1€
12577,95€
12959,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
388,773€
1943,865€
0€
0€
0€
0€
0€
1257,795€
0€
0€
0€
388,773€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 3979,206€
 16938,306€

Totale costo realizzazione

8.108 Intervento n°108 "CSAC - Centro Lavoro Protetto"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Centro Lavoro Protetto
 Indirizzo : via A. Bassignano n. 45

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

5565€
55,65€
111,3€
5509,35€
5676,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
5500€
0€
0€
0€
0€
0€
170,289€
851,445€
0€
0€
0€
0€
550,935€
0€
1100€
0€
170,289€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 8342,958€

Totale costo realizzazione

29871,258€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 15852€

8.109 Intervento n°109 "Parcheggio "INPS" "

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio "INPS"
 Indirizzo : p.le Cav. Vittorio Veneto

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

19425€
194,25€
388,5€
19230,75€
19813,5€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
594,405€
2972,025€
0€
0€
0€
0€
0€
1923,075€
0€
0€
0€
594,405€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 6083,91€

Totale costo realizzazione

25897,41€

8.110 Intervento n°110 "I.N.P.S."

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : I.N.P.S.
 Indirizzo : c.so S. di Santarosa n. 15

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Comune (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	13545€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	135,45€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	270,9€
a4) totale lavori a base d'asta	13409,55€
a5) totale importo appalto	13815,9€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		414,477€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		2072,385€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	1340,955€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	414,477€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	4242,294€
Totale costo realizzazione		18058,194€

8.111 Intervento n°111 "Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore" "

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore"
 Indirizzo : c.so Dante n. 58

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	16170€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	161,7€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	323,4€
a4) totale lavori a base d'asta	16008,3€
a5) totale importo appalto	16493,4€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia	0€	
b1bis) arredi	0€	
b2) rilievi, accertamenti e indagini	0€	
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione	0€	
b4) imprevisti	0€	
b5) acquisizione aree o immobili	0€	
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94	0€	
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99	494,802€	
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori	2474,01€	
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.	0€	
b8) spese per attività di consulenza	0€	
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.	0€	
b11) collaudo	0€	
B12) IVA su a4	10,0%	1600,83€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	494,802€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€

parziale 5064,444€
21557,844€

Totale costo realizzazione

8.112 Intervento n°112 "Casa "Famiglia" "

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Casa "Famiglia"
 Indirizzo : c.so Dante n. 52

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	6510€
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	65,1€
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	130,2€
a4) totale lavori a base d'asta	6444,9€
a5) totale importo appalto	6640,2€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		0€
b1bis) arredi		0€
b2) rilievi, accertamenti e indagini		0€
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione		0€
b4) imprevisti		0€
b5) acquisizione aree o immobili		0€
b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94		0€
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99		199,206€
b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori		996,03€
b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.		0€
b8) spese per attività di consulenza		0€
b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		0€
b11) collaudo		0€
B12) IVA su a4	10,0%	644,49€
IVA su b4	10,0%	0€
IVA su b1bis	20,0%	0€
IVA su b2	20,0%	0€
IVA su b7	20,0%	199,206€
IVA su b7bis	20,0%	0€
IVA su b8	20,0%	0€
IVA su b9-b10	20,0%	0€
IVA su b11	20,0%	0€
	parziale	2038,932€
Totale costo realizzazione		8679,132€

8.113 Intervento n°113 "Casa "Betania" "

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Casa "Betania"
 Indirizzo : via V. Bersezio n. 9

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	5250€
	52,5€
	105€
	5197,5€
	5355€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	160,65€
	803,25€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	160,65€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1644,3€

Totale costo realizzazione

	6999,3€
--	---------

8.114 Intervento n°114 "Unione Industriale"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Unione Industriale
 Indirizzo : c.so Dante n. 51

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	1050€
	10,5€
	21€
	1039,5€
	1071€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	32,13€
	160,65€
	0€
	0€
	0€
	0€
	103,95€
	0€
	0€
	0€
	32,13€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 328,86€

Totale costo realizzazione

4291,86€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 2892€

8.115 Intervento n°115 "Sede Provincia di Cuneo"

Tipologia : Sede provinciale
 Destinazione d'uso : Sede Provincia di Cuneo
 Indirizzo : via M. d'Azeglio n. 8

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso
a4) totale lavori a base d'asta
a5) totale importo appalto

	2415€
	24,15€
	48,3€
	2390,85€
	2463,3€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	73,899€
	369,495€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	239,085€
	0€
	0€
	0€
	0€
	73,899€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 756,378€

Totale costo realizzazione

	21272,478€
--	------------

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 18052,8€

8.116 Intervento n°116 "Centro Incontri - Provincia"

Tipologia : Sede provinciale
 Destinazione d'uso : Centro Incontri - Provincia
 Indirizzo : c.so Dante n. 39

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, con chiusura dell'anello, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Provincia (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	1050€
	10,5€
	21€
	1039,5€
	1071€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	32,13€
	160,65€
	0€
	0€
	0€
	0€
	103,95€
	0€
	0€
	0€
	32,13€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 328,86€

Totale costo realizzazione

29470,26€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 28070,4€

8.117 Intervento n°117 "ASL N. 15 - Villa "S. Croce"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : ASL N. 15 - Villa "S. Croce"
 Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Regione (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

2625€
26,25€
52,5€
2598,75€
2677,5€

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
80,325€
401,625€
0€
0€
0€
0€
0€
259,875€
0€
0€
0€
80,325€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

parziale 822,15€

Totale costo realizzazione

3499,65€

8.118 Intervento n°118 "Comunità di accoglienza"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Comunità di accoglienza
 Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5

Descrizione : Stacco dal tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie e raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede
 Ente realizzatore : Proprietà (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

	3255€
	32,55€
	65,1€
	3222,45€
	3320,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.
 b11) collaudo
 B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	99,603€
	498,015€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	322,245€
	0€
	0€
	0€
	99,603€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€
	0€

parziale 1019,466€

Totale costo realizzazione

	4339,566€
--	-----------

8.119 Intervento n°119 "A.R.P.A. Piemonte"

Tipologia : Sede Regionale
 Destinazione d'uso : A.R.P.A. Piemonte
 Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5

Descrizione : Realizzazione del tratto di dorsale previsto nel progetto Wi-Pie, con chiusura dell'anello, stacco dal tratto di dorsale, raggiungimento con percorso ottimale dell'indirizzo della sede.

Ente realizzatore : Regione (ipotesi)

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n°554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere
 a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

a4) totale lavori a base d'asta

a5) totale importo appalto

1155€
11,55€
23,1€
1143,45€
1178,1€

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia
 b1bis) arredi
 b2) rilievi, accertamenti e indagini
 b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbanizzazione
 b4) imprevisti
 b5) acquisizione aree o immobili
 b6) accantonamento di cui all'art.26 l.109/94
 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 dpr 554/99
 b7) spese tecniche per progettazione e direzione lavori
 b7bis) fondo per incentivo ex art.18 l.109/94 e s.m.i.
 b8) spese per attività di consulenza
 b9-b10)spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.

b11) collaudo

B12) IVA su a4 10,0%
 IVA su b4 10,0%
 IVA su b1bis 20,0%
 IVA su b2 20,0%
 IVA su b7 20,0%
 IVA su b7bis 20,0%
 IVA su b8 20,0%
 IVA su b9-b10 20,0%
 IVA su b11 20,0%

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
35,343€
176,715€
0€
0€
0€
0€
114,345€
0€
0€
0€
35,343€
0€
0€
0€
0€

parziale 361,746€

Totale costo realizzazione

36740,646€

E' prevista la realizzazione di un tratto di dorsale compreso nel progetto Wi-Pie per un importo complessivo di 35200,8€

9 Allegato B – Stime costi di gestione / erogazione del servizio

9.1 *Intervento n°1 "Palazzo S. Giovanni"*

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Palazzo S. Giovanni
 Indirizzo : via Roma n. 4
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione e/o erogazione del servizio (Euro) : 88,3575

9.2 *Intervento n°2 "Università ex Mattatoio"*

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Università ex Mattatoio
 Indirizzo : p.za Torino n. 3
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione e/o erogazione del servizio (Euro) : 660

9.3 *Intervento n°3 "Questura"*

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Questura
 Indirizzo : p.za Torino n. 5
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione e/o erogazione del servizio (Euro) : 780,1662

9.4 *Intervento n°4 "Museo Civico"*

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Museo Civico
 Indirizzo : via S. Maria n. 10
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione e/o erogazione del servizio (Euro) : 875,5923

9.5 Intervento n°5 "Palazzo Conti de' Morri"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Palazzo Conti de' Morri
 Indirizzo : p.za Virginio n. 9
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 136,323
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.6 Intervento n°6 "Curia Vescovile"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Curia Vescovile
 Indirizzo : via Roma n. 7
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 78,9327
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.7 Intervento n°7 "Palazzo Municipale"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Palazzo Municipale
 Indirizzo : via Roma n. 28
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.8 Intervento n°8 "Conservatorio Musicale "Ghedini" "

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Conservatorio Musicale "Ghedini"
 Indirizzo : via Roma n. 19
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 93,8317
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.9 Intervento n°9 "AFP - Azienda Formazione Profess."

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : AFP - Azienda Formazione Profess.
 Indirizzo : via S. Croce n. 6/A
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 141,372
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.10 Intervento n°10 “SAA – Scuola Amm. Aziendale”

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : SAA – Scuola Amm. Aziendale
 Indirizzo : via S. Croce n. 6
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 153,153
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.11 Intervento n°11 “Università Casa Samone”

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Università Casa Samone
 Indirizzo : via F.lli Vaschetto n. 11
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 660
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.12 Intervento n°12 “Genio Civile”

Tipologia : Sede Regionale
 Destinazione d'uso : Genio Civile
 Indirizzo : via Dronero n. 12
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Regione
 Stima dei costi di gestione : 43,5897
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.13 Intervento n°13 “Università ex Mater Amabilis”

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Università ex Mater Amabilis
 Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 2
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 793,1253
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.14 Intervento n°14 “Coldiretti”

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Coldiretti
 Indirizzo : via Ferraris di Celle n. 1
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 167,2902
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.15 Intervento n°15 "Seminario"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Seminario
 Indirizzo : via A. Rossi n. 28
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 62,4393
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.16 Intervento n°16 "Museo Casa Galimberti"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Museo Casa Galimberti
 Indirizzo : via G. Ponza di S. Martino 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.17 Intervento n°17 "Comando Provinciale Guardia di Finanza"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Comando Provinciale Guardia di Finanza
 Indirizzo : via C. Battisti n. 6
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 34,1649
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.18 Intervento n°18 "Ass. Nazionale Alpini"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Ass. Nazionale Alpini
 Indirizzo : via C. Battisti n. 10
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 38,8773
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.19 Intervento n°19 "nodo TOPIX"

Tipologia : nodo TOPIX
 Destinazione d'uso : nodo TOPIX
 Indirizzo : c.so M. Soleri n. 2
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Regione
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.20 Intervento n°20 "Comando Provinciale Carabinieri"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Comando Provinciale Carabinieri
 Indirizzo : c.so M. Soleri n. 7
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 810,7968
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.21 Intervento n°21 "Scuola Elementare I Circolo"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare I Circolo
 Indirizzo : c.so M. Soleri n. 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 708,3021
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.22 Intervento n°22 "Centro Documentazione Territoriale"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Centro Documentazione Territoriale
 Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 11
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.23 Intervento n°23 "Istituto Storico della Resistenza"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Istituto Storico della Resistenza
 Indirizzo : via XXVIII Aprile n. 13
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.24 Intervento n°24 "Ufficio Difensore Civico"

Tipologia : Sede Provinciale
 Destinazione d'uso : Ufficio Difensore Civico
 Indirizzo : c.so Dante n. 19
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 32,9868
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.25 Intervento n°25 "uffici Provincia (Agricoltura - UMA)"

Tipologia : Sede Provinciale
 Destinazione d'uso : uffici Provincia (Agricoltura - UMA)
 Indirizzo : c.so Dante n. 19
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 22,3839
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.26 Intervento n°26 "Asilo Nido Comunale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Asilo Nido Comunale
 Indirizzo : via S. Pellico n. 5
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 789,591
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.27 Intervento n°27 "Stazione Centrale ferroviaria"

Tipologia : Trasporti
 Destinazione d'uso : Stazione Centrale ferroviaria
 Indirizzo : p.le Stazione
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 194,3865
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.28 Intervento n°28 "Movicentro - nodo interscambio G/R"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Movicentro - nodo interscambio G/R
 Indirizzo : p.le Stazione
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 70,686
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.29 Intervento n°29 ""S. Croce""

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : "S. Croce"
 Indirizzo : c.so Monviso n. 5
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : A.O.S.Croce
 Stima dei costi di gestione : 12,9591
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.30 Intervento n°30 "Officina Comunale"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Officina Comunale
 Indirizzo : via Giotto n. 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 741,2889
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.31 Intervento n°31 "Liceo Artistico"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Artistico
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 148,4406
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.32 Intervento n°32 "Liceo Musicale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Musicale
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 11
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 136,6596
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.33 Intervento n°33 "Istituto Salesiano "San G. Bosco" "

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Istituto Salesiano "San G. Bosco"
 Indirizzo : via San G. Bosco n. 19
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 127,2348
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.34 Intervento n°34 "Corpo Forestale dello Stato"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Corpo Forestale dello Stato
 Indirizzo : via P. Gobetti n. 18
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 70,686
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.35 Intervento n°35 "Catasto Terreni-Fabbricati"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Catasto Terreni-Fabbricati
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 32
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 74,2203
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.36 Intervento n°36 "Agenzia delle Entrate"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Agenzia delle Entrate
 Indirizzo : via P. Gobetti n. 27
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 81,2889
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.37 Intervento n°37 "Agenzia delle Dogane"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Agenzia delle Dogane
 Indirizzo : via P. Gobetti n. 27
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 89,5356
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.38 Intervento n°38 "ex Distretto Militare"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : ex Distretto Militare
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 20
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 753,0699
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.39 Intervento n°39 "centrale Telecom"

Tipologia : Sede Telecom Italia
 Destinazione d'uso : centrale Telecom
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 17
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 77,7546
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.40 Intervento n°40 "Scuola Elementare (c.so G. Ferraris)"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare (c.so G. Ferraris)
 Indirizzo : via G. Schiaparelli n. 11
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 1191,3231
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.41 Intervento n°41 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via A. Sobrero n. 18
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 866,1675
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.42 Intervento n°42 "Scuola Media n. 3"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Media n. 3
 Indirizzo : via A. Sobrero n. 14
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 945,1002
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.43 Intervento n°43 "Parcheggio testata EST-OVEST"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio testata EST-OVEST
 Indirizzo : via G.B. Bongiovanni n. 36
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 566,6661
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.44 Intervento n°44 "Palazzo Lovera"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Palazzo Lovera
 Indirizzo : via Roma n. 36
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.45 Intervento n°45 "Biblioteca Civica"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : Biblioteca Civica
 Indirizzo : via Cacciatori delle Alpi n. 9
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.46 Intervento n°46 "Istituto IPSIA"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto IPSIA
 Indirizzo : via Cacciatori delle Alpi n. 2
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 42,4116
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.47 Intervento n°47 "Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto Tecnico Geometri e Periti Agrari
 Indirizzo : via Alba n. 25
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 193,2084
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.48 Intervento n°48 "sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC)"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : sede Consorzio Socio Ass.le (CSAC)
 Indirizzo : via F.lli Ramorino n. 18
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 823,7559
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.49 Intervento n°49 "Parcheggio ex Mercato delle Uve"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio ex Mercato delle Uve
 Indirizzo : p.le Porta Mondovì
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.50 Intervento n°50 "Stazione ferroviaria Borgo Gesso"

Tipologia : Trasporti
 Destinazione d'uso : Stazione ferroviaria Borgo Gesso
 Indirizzo : v.le Vecchia Stazione
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 315,7308
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.51 Intervento n°51 "Piazza Boves"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Piazza Boves
 Indirizzo : p.za Boves
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 0
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.52 Intervento n°52 "Scuola Media "Bersezio Centro""

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Media "Bersezio Centro"
 Indirizzo : via Barbaroux n. 7
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 765,8958
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.53 Intervento n°53 "Scuola professionale "A. Lattes""

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola professionale "A. Lattes"
 Indirizzo : via F.A. Bonelli n. 5
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 665,8905
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.54 Intervento n°54 "Poste Italiane"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Poste Italiane
 Indirizzo : via F.A. Bonelli n.6
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 54,9586
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.55 Intervento n°55 "Giardini "Fresia""

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Giardini "Fresia"
 Indirizzo : via L. Fresia
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 31,8087
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.56 Intervento n°56 "Tribunale"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Tribunale
 Indirizzo : via Asilo
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 957,5807
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.57 Intervento n°57 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via Asilo n. 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 674,1372
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.58 Intervento n°58 "ENAIIP"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : ENAIIP
 Indirizzo : c.so Garibaldi n. 13
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 57,6395
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.59 Intervento n°59 "Ascensore diagonale"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Ascensore diagonale
 Indirizzo : c.so Garibaldi n. 8
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 573,7141
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.60 Intervento n°60 "Parco della Gioventù - Impianti Sportivi"

Tipologia : Area sportiva
 Destinazione d'uso : Parco della Gioventù - Impianti Sportivi
 Indirizzo : Via Porta Garibaldi
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 353,43
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.61 Intervento n°61 "Attraversamento EST-OVEST"

Tipologia : Nodo stradale
 Destinazione d'uso : Attraversamento EST-OVEST
 Indirizzo : via Tiziano Vecellio
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 229,7295
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.62 Intervento n°62 "Parcheggio Piazzale Dogana"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio Piazzale Dogana
 Indirizzo : via Tiziano Vecellio
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 31,8087
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.63 Intervento n°63 "ALGAT"

Tipologia : Area industriale
 Destinazione d'uso : ALGAT
 Indirizzo : via Tiziano Vecellio n. 7
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 106,029
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.64 Intervento n°64 "I.T.I.S. "M. DELPOZZO" "

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : I.T.I.S. "M. DELPOZZO"
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 30
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 31,8087
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.65 Intervento n°65 "Provveditorato agli Studi"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Provveditorato agli Studi
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 40
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 32,9868
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.66 Intervento n°66 "Poste Italiane"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Poste Italiane
 Indirizzo : via degli Artigiani n. 2
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 76,5765
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.67 Intervento n°67 "Zona Industriale e Commerciale"

Tipologia : Area industriale
 Destinazione d'uso : Zona Industriale e Commerciale
 Indirizzo : verso via degli Artigiani
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 118,9881
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.68 Intervento n°68 "Istituto Zooprofilattico"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : Istituto Zooprofilattico
 Indirizzo : via S. Pertini n. 11
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 107,2071
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.69 Intervento n°69 "Vigili del Fuoco"

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : Vigili del Fuoco
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 71
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 76,5765
 e/o erogazione del servizio

9.70 Intervento n°70 "Polizia Stradale"

Tipologia : Forze dell'Ordine
 Destinazione d'uso : Polizia Stradale
 Indirizzo : c.so A. De Gasperi n. 73
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 67,1517
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.71 Intervento n°71 "Parrocchia S.Rocco"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Parrocchia S.Rocco
 Indirizzo : p.le Don Giuseppe Marro
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 213,2361
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.72 Intervento n°72 "Scuola Materna S. Rocco"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna S. Rocco
 Indirizzo : via Aisone n. 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 969,8403
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.73 Intervento n°73 "Scuola Elementare S.Rocco"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare S.Rocco
 Indirizzo : via Demonte n. 16
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 1015,7862
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.74 Intervento n°74 "Centrale Telecom S. Rocco"

Tipologia : Centrale Telecom
 Destinazione d'uso : Centrale Telecom S. Rocco
 Indirizzo : via Moiola n. 5
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 12,9591
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.75 Intervento n°75 "Città dei Ragazzi"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Città dei Ragazzi
 Indirizzo : c.so Francia n. 129
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 143,7282
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.76 Intervento n°76 "sede Alpitour"

Tipologia : Area industriale
 Destinazione d'uso : sede Alpitour
 Indirizzo : via Fontanelle n. 2
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 11,781
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.77 Intervento n°77 "casa famiglia "Papa Giovanni" "

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : casa famiglia "Papa Giovanni"
 Indirizzo : via Pedona n. 11
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 127,2348
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.78 Intervento n°78 "parrocchia S. Paolo (centro Anziani)"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : parrocchia S. Paolo (centro Anziani)
 Indirizzo : via B. Fenoglio n. 47
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 290,9907
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.79 Intervento n°79 "centro commerciale S.Paolo"

Tipologia : Area commerciale
 Destinazione d'uso : centro commerciale S.Paolo
 Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 258,0039
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.80 Intervento n°80 "sede decentrata Biblioteca Civica"

Tipologia : Sede Comunale
 Destinazione d'uso : sede decentrata Biblioteca Civica
 Indirizzo : via L. T. Cavallo n. 7
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 1039,3482
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.81 Intervento n°81 "Scuola Elementare"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare
 Indirizzo : via L. Ferrero n. 2
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 682,3839
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.82 Intervento n°82 "CSAC - Centro Diurno Formativo"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Centro Diurno Formativo
 Indirizzo : via A. Felici n. 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 842,6055
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.83 Intervento n°83 "CSAC - Centro Documentazione"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Centro Documentazione
 Indirizzo : via F. Mistral n. 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 1126,5276
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.84 Intervento n°84 "CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Mater Amabilis sez. Angeli
 Indirizzo : via F. Mistral n. 1
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 1145,3772
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.85 Intervento n°85 "Santuario Angeli"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Santuario Angeli
 Indirizzo : p.le Santuario Angeli
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 561,9537
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.86 Intervento n°86 "Attraversamento EST-OVEST"

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Attraversamento EST-OVEST
 Indirizzo : via G.F. Ghedini > via Don G. Minzoni
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 17,6715
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.87 Intervento n°87 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via Don G. Minzoni n. 21
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 671,781
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.88 Intervento n°88 "Confcommercio"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Confcommercio
 Indirizzo : via A. Avogadro n. 32
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 45,9459
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.89 Intervento n°89 "Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Ass.ne Albergatori Esercenti Operatori Turistici
 Indirizzo : via A. Avogadro n. 32
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 31,8087
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.90 Intervento n°90 "Asilo Nido Comunale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Asilo Nido Comunale
 Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 19 bis
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 685,9182
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.91 Intervento n°91 "Scuola Elementare III Circolo"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Elementare III Circolo
 Indirizzo : via B. di Tornaforte n. 15
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 671,781
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.92 Intervento n°92 "Scuola Materna"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Materna
 Indirizzo : via S. Arnaud n. 16
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 697,6992
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.93 Intervento n°93 "Parrocchia Cuore Immacolato"

Tipologia : Sede Religiosa
 Destinazione d'uso : Parrocchia Cuore Immacolato
 Indirizzo : via Medaglie d'Oro
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 67,1517
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.94 Intervento n°94 "Scuola paritaria "Immacolata""

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola paritaria "Immacolata"
 Indirizzo : via Negrelli n. 14
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 50,6583
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.95 Intervento n°95 "C.O.N.I."

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : C.O.N.I.
 Indirizzo : Via A. Stoppani n. 18 ter
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 43,5897
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.96 Intervento n°96 "Scuola Media N. 2"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Scuola Media N. 2
 Indirizzo : via V. Bersezio n. 33
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 717,7269
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.97 Intervento n°97 "Istituto Magistrale"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto Magistrale
 Indirizzo : c.so C. Brunet n. 12
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 37,6992
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.98 Intervento n°98 "Cottolengo"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Cottolengo
 Indirizzo : c.so C. Brunet n. 8
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 76,5765
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.99 Intervento n°99 "ASL N. 15 - Medicina legale"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : ASL N. 15 - Medicina legale
 Indirizzo : via Mons. D. Peano n. 16
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : ASL15
 Stima dei costi di gestione : 56,5488
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.100 Intervento n°100 "Ass.ne Giovanile "S. Tommaso""

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Ass.ne Giovanile "S. Tommaso"
 Indirizzo : Via V. Bersezio n. 2
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 24,7401
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.101 Intervento n°101 "Istituto Commerciale "F. A. Bonelli""

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Istituto Commerciale "F. A. Bonelli"
 Indirizzo : viale Angeli n. 12
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 29,4525
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.102 Intervento n°102 "CCIAA - uff. Metrico e del Saggio"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : CCIAA - uff. Metrico e del Saggio
 Indirizzo : viale Angeli n. 21
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 64,7955
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.103 Intervento n°103 "Tesoreria Comunale"

Tipologia : Servizi Bancari
 Destinazione d'uso : Tesoreria Comunale
 Indirizzo : Rondò Garibaldi
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 30,6306
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.104 Intervento n°104 "ASL N. 15"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : ASL N. 15
 Indirizzo : via C. Boggio n. 12
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : ASL15
 Stima dei costi di gestione : 69,5079
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.105 Intervento n°105 "Area Servizi alla Persona"

Tipologia : Sede Provinciale
 Destinazione d'uso : Area Servizi alla Persona
 Indirizzo : via XX Settembre n. 48
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 56,5488
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.106 Intervento n°106 "Liceo Scientifico"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Scientifico
 Indirizzo : via Monte Zovetto n. 6
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 45,9459
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.107 Intervento n°107 "Liceo Classico"

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Liceo Classico
 Indirizzo : c.so Giolitti n. 11
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 142,5501
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.108 Intervento n°108 "CSAC - Centro Lavoro Protetto"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : CSAC - Centro Lavoro Protetto
 Indirizzo : via A. Bassignano n. 45
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 722,4393
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.109 Intervento n°109 "Parcheggio "INPS" "

Tipologia : Area videosorvegliata
 Destinazione d'uso : Parcheggio "INPS"
 Indirizzo : p.le Cav. Vittorio Veneto
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Comune
 Stima dei costi di gestione : 217,9485
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.110 Intervento n°110 "I.N.P.S."

Tipologia : Sede Statale
 Destinazione d'uso : I.N.P.S.
 Indirizzo : c.so S. di Santarosa n. 15
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 151,9749
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.111 Intervento n°111 "Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore""

Tipologia : Scuola
 Destinazione d'uso : Sc.Infanzia-Sc.Primaria parit. "A.Fiore"
 Indirizzo : c.so Dante n. 58
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 181,4274
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.112 Intervento n°112 "Casa "Famiglia""

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Casa "Famiglia"
 Indirizzo : c.so Dante n. 52
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 73,0422
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.113 Intervento n°113 "Casa "Betania""

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Casa "Betania"
 Indirizzo : via V. Bersezio n. 9
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 58,905
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.114 Intervento n°114 "Unione Industriale"

Tipologia : Ass.ne di Categoria
 Destinazione d'uso : Unione Industriale
 Indirizzo : c.so Dante n. 51
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 11,781
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.115 Intervento n°115 "Sede Provincia di Cuneo"

Tipologia : Sede provinciale
 Destinazione d'uso : Sede Provincia di Cuneo
 Indirizzo : via M. d'Azeglio n. 8
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 27,0963
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.116 Intervento n°116 "Centro Incontri - Provincia"

Tipologia : Sede provinciale
 Destinazione d'uso : Centro Incontri - Provincia
 Indirizzo : c.so Dante n. 39
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Provincia
 Stima dei costi di gestione : 11,781
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.117 Intervento n°117 "ASL N. 15 - Villa "S. Croce"

Tipologia : Sanità
 Destinazione d'uso : ASL N. 15 - Villa "S. Croce"
 Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : ASL15
 Stima dei costi di gestione : 29,4525
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.118 Intervento n°118 "Comunità di accoglienza"

Tipologia : Serv. Socio-Assistenziali
 Destinazione d'uso : Comunità di accoglienza
 Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5
 Tipo di intervento : Privato
 Modalità di gestione : Proprietà
 Stima dei costi di gestione : 36,5211
 e/o erogazione del servizio
 (Euro)

9.119 Intervento n°119 "A.R.P.A. Piemonte"

Tipologia : Sede Regionale
 Destinazione d'uso : A.R.P.A. Piemonte
 Indirizzo : via Vecchia di Borgo S.D. n. 5
 Tipo di intervento : Pubblico
 Modalità di gestione : Regione
 Stima dei costi di gestione : 12,9591
 e/o erogazione del servizio